

뽕뽕뽕 뽕뽕 뽕뽕 A ㄱ ㄹ 뽕뽕뽕 뽕뽕, 뽕뽕

①사업부서	국립해양문화재연구소 기획운영과	②담당자 (전화번호)	이정훈 과장 (061-270-2021) 이광수 주무관 (061-270-2032)								
③정책사업명	서해수중유물보관동 건립										
④선정기준	5억원 이상 예산 투입 사업	⑤사업기간	2016.4.~12.								
⑥주요내용	○ 추진목적(또는 추진배경) - 서해(충남·경기·인천 등)에서 인양한 유물을 안전하게 보관 및 활용할 수 있는 시설 확보 - 수중문화재 학술연구와 수중고고학 훈련기지로 활용 및 문화교육자원으로 활용 - 수중문화재의 전시와 교육 및 체험 활동 등을 통해 수중 문화재에 대한 국민의 이해도 제고와 문화향유 서비스에 기여 ○ 사업비 : 6,239백만원(총사업비 25,989백만원) ○ 주요 추진현황 - '10.11. : 타당성조사 및 기본계획 용역(목포대학교) - '13.8.30 : 설계용역 완료('12.4.27 ~ '13.8.30) - '13.12. 2 : 건축공사 및 감리용역 착수 - '14.12. 6 : 2차 건축공사 착공('14.12.6~'15.8.31) - '15. 9. 1 : 3차 건축공사 착공('15.9.1~'16.3.31) - '16. 4. 1 : 4차 건축공사 착공('16.4.1~16.11.30) ○ 사업내용 - 위 치 : 충남 태안군 근흥면 신진도리 산2-18번지 일원 - 사업규모 : 건축연면적 9,990㎡, 지하 2층, 지상 3층 - 주요시설 : 수장고, 유물정리실, 강당, 사무실 등 ○ 세부추진계획 <table><tr><th>구 분</th><th>추진계획</th></tr><tr><td>2/4분기</td><td>○ 4차 건축공사</td></tr><tr><td>3/4분기</td><td>○ 4차 건축공사</td></tr><tr><td>4/4분기</td><td>○ 4차 건축공사</td></tr></table>			구 분	추진계획	2/4분기	○ 4차 건축공사	3/4분기	○ 4차 건축공사	4/4분기	○ 4차 건축공사
구 분	추진계획										
2/4분기	○ 4차 건축공사										
3/4분기	○ 4차 건축공사										
4/4분기	○ 4차 건축공사										