

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	수리기술과	②담당자 (연락처)	과장 정영훈 (042-481-4860) 담당 조윤희 (042-481-4828)
③정책사업명	전통건축 부재보관 센터건립		
④선정기준	5억이상 사업	⑤사업기간	2010~2016.11
⑥주요내용	○ 사업내용 - 전통건축문화재 해체 수리 시 발생하는 교체부재의 망실 문제 제기 - 교체부재의 수장 및 보존, 연구 및 전시·교육기능 건물 신축 추진 ○ 추진경과 - '10.4월~12월 : 타당성조사 및 기본계획 용역(전통건축 역사학회) - '12.10월~'13.10월 : 기본설계 및 실시설계 용역 추진 - '14.01~02월 : 건축공사 1차 및 감리용역1차 계약, 건립부지 측량 - '14.07월 : 관급자재 계약(레미콘 등 6종) - '14.09월 : 전기·소방·통신·폐기물 공사 발주 등 - '14.11월 : 파주시, 건축인허가 승인 ○ 향후계획('15 년도) - 상반기 : 기초공사(가설·토공사·골조공사 일부 등) 추진 - 하반기 : 건축(골조·창호·수장)공사, 기타(전기·통신·설비공사) 추진 * '16. 11월 준공목표로 공정관리 예정		

[건축공사 개요]

- 위 치 : 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1631번지 내
- 계 약 자 : (주)진강건설(대표 : 김광식)
- 계약금액 : 총차 137억8천만원 / 1차 9억원
- 계약방법 : 일반경쟁입찰
- 공사기간 : 총차 '14.1.2 ~ '16.11.16 / 1차 : '14.1.2 ~ '14.8.29
- 건물개요 :
 - 관리, 전시, 연구, 교육시설 : 지상 2층, 지하 1층, RC 구조
 - 수장고 중층 철골구조, 직원관사 : 지상 3층 RC 구조
- 규 모 : 대지 30,000㎡, 건축연면적 12,233㎡