

아.태무형문화유산전당 건립 기본계획 수립

보 고 서

무형문화재과

등록번호	무형문화재과-781
등록일자	2006.02.27.
결재일자	2006.02.27.
공개구분	비공개(5)

담당	사무관	과장	국장	차장	청장
02/17	02/17	02/17	02/23	02/24	02/27
박관수	<i>박관수</i>	<i>김성원</i>	<i>김창환</i>	<i>이승우</i>	유홍준
협조자	문화재정책과장 <i>김사경</i> 혁신인사기획관 <i>박영리</i> 총무과장 <i>최이남</i>				

제목 : 무형문화유산전당 건립 기본계획(안) 및 건립추진팀 구성·운영(안) 보고

< 보 고 요 지 >

전주시 전통문화도시 조성 사업의 일환으로 추진 중인 『무형문화유산 전당』 건립 기본계획 및 건립추진팀 구성·운영 계획을 다음과 같이 수렴추진하고자 합니다.

- 무형문화유산전당 건립 기본계획(안)
 - 사업기간 : 2006~2010(5개년)
 - 시설규모 : 부지 10,000평, 건물 연면적 5,000평
 - 건립지 : 전라북도 전주시(예정)
 - 소요예산 : 총사업비 778억원(문화재청 493억원 / 전주시 285억)
 - 우리청 소요재원 : 2700-2710-213(복권기금)
- 무형문화유산전당 건립 추진팀 구성·운영(06.2월 중)
 - 인원 : 3명(06. 2~7/건축사무관 1, 건축 또는 토목주사 1, 행정주사 1)
5명(06. 8~07. 3/건축사무관 1, 건축 또는 토목주사 2, 임업주사 1, 행정주사 1)
 - 임무 : 건립 계획 수립 및 별도 조직 확보시까지 건립 추진
 - ※ 2단계로 무형문화유산전당 건립 기획단 구성(정규 직제화 검토추진)

붙임 : 무형문화유산전당 건립 계획(안) 및 건립추진팀 구성·운영(안) 1부. 끝.

보 고 서

등록번호	무형문화재과-2004
등록일자	2006.09.07.
결재일자	2006.09.07.
공개구분	공개

담당	과장	국장	차장
09/07	09/07	09/07	09/07
최수철	김민기	김동원	이복희
협조자			

제목 : 『무형문화유산전당』 건립 종합계획 연구용역사업 추진


< 보고요지 >

「무형문화유산전당」은 전국에 산재에 있는 무형문화재를 한 곳에 모아 보존·관리하고, 교육·체험·판매 등을 위한 복합시설로, 체계적이고 원활한 사업추진을 위하여 「무형문화유산전당 건립 종합계획 연구용역」을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

- 용역명 : 「무형문화유산전당」 건립 종합계획 연구용역
- 용역기간 : 2006. 10월 ~ 2007. 3월(계약일로부터 150일)
- 용역내용
 - 전당 기본계획 및 운영방안, 타당성 조사 등
 - 건축기본계획 등
- 소요예산 : 240,000,000원
- 계약방법 : 국제입찰(협상에 의한 계약)
- 예산과목 : 130-2710-213-401(기본조사설계비)

- 붙임 : 1. 무형문화유산전당 건립 종합계획 연구용역 추진계획 1부.
 2. 제안요청서 1부.
 3. 과업지시서 1부.
 4. 긴급입찰제안 사유서 1부.
 5. 용역비 산출내역서 1부. 끝.

무형문화재과



아.태무형문화유산전당 건립공사 기본설계 완료(2008.03)

(주)토문엔지니어링건축사사무소

우 : 135-010 / 서울특별시 강남구 논현동 91-20 / 전화 (02) 515-5001 / 전송 (02) 515 - 5004

문서번호 : 토문 제 08 - 122 호

시행일자 : 2008. 03. 31.

수 신 : 문화재청장

참 조 : 무형문화재과

제 목 : '(아태)무형문화유산전당 신축공사 설계용역' 기본설계 도서 납품

선 결	가 람		지 시		
접 수	일자 시간	2008. 3. 31	결 재	서기 비	
	번호	유문-890	공 람	이경 주	
처 리 과		유문과			
담 당 자		김영민			

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀청과 2007. 12. 04. 계약 체결하여 기본설계 수행중인 '(아태)무형문화유산전당 신축공사 설계용역(용역관리번호:0791467-00)'의 기본설계를 완료하여 첨부와 같이 기본설계 도서를 제출합니다.

- 첨부 : 1)기본설계도서
2)지질조사보고서
3)설계검사원. 끝.

(주)토문엔지니어링건축사사무소
대 표 이 사 최 기 철



2007년 12월4일부터 토문엔지니어링 건축사사무소와 계약 체결하여 추진되고 있는 (아태)무형문화유산전당 기본설계 상의 건축규모 및 총사업비 등을 다음과 같이 변경하여 완료하고자 합니다.

○ 사업개요

구분	당초(현상 설계안)	변경(기본설계 결과)	비고(변경사유)
건축면적	12,697㎡	15,063㎡	○향후 2단계 사업으로 계획했던 아태무형유산센터, 게스트하우스, 시민체험센터 등을 금회 설계 대상에 포함(4월 예정인 타당성 재조사 시 사업비 증액 요청 필요)
연 면 적	17,356㎡	33,092㎡	
건 폐 륜	21.3%	25.28%	○건립부지의 효율적 활용, 충분한 주차공간 확보 등을 위한 지하주차장 설치
용 적 륜	27.6%	39.66%	
총사업비	493억원	893억원 (400억원 증)	○면적조정 현황 및 사업비 변경 세부내역 : 별첨

○ 향후계획

- 2008. 3. 31 : 기본설계 완료도서 납품
- 2008. 4. 4 : 기획재정부 총사업비 조정요구(KDI 타당성 재조사 추진)
- 2008. 12. 30 : 실시설계 완료

붙임 : 기본설계 추진현황 및 결과 보고 1부, 끝.

아태무형문화유산전당 건립사업
KDI 타당성재조사 최종보고회 결과

2008. 11

무형문화재과

아태 무형문화유산전당 건립사업
- 타당성 재조사 최종보고회 결과

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2006년 ~ 2011년(6개년)
- 총사업비 : 753억원(KDI타당성재조사 중간보고 결과)
- 건립위치 : 전북 전주시 소재 전라북도산림환경연구소 부지(59,588m)
- 사업내용 : 공연, 전시, 아카이브센터, 기·예능 전송, 교육 및 연수, 시민체험, 아·태무형유산센터 등(33,175m)
- 기투입 예산

< 예산 및 집행내역 >

(단위:백만원)

사업 구분	'06			'07			'08		
	현액	집행	이월	현액	집행	이월	현액	집행	이월
무형문화유산 전당 (복권자금)	250	0	224	1,992	303	1,531	1,531	610	

□ 경제성 분석결과(조건부 가치 측정법) : 타당성 인정



- 분석대상
 - 부지면적 : 59,588 m²
 - 연면적 : 33,175 m²
 - m² 당 건축비 : 160만원 (총사업비 : 753억)

○ 최종분석결과

(단위 : 백만원, %)

	현재가치 합계		편익-비용비율 B/C ratio)	순현재가치 (NPV)	내부수익률 (IRR)
	비용	편익			
기본안	264,570	292,171	1.10	27,601	13%

* B/C > 1 이면 타당성 인정



기공식(3.26) 행사 추진계획

- 아·태무형문화유산전당 신축공사 -

□ 추진방향

- 추진경과 대국민 보고, 성공 기원제 및 축하행사 거행
- 참석 주요인사 및 무형문화인 위한 만찬 및 자축공연
- 대규모 행사의 전문적·기술적인 면을 감안하여 행사전문기관 대행 추진
- 전주시 『2010 전주 아시아·태평양 무형문화유산축제』 행사와 연계하되 우리 정에서 별개 기공식 행사로 기획 추진

□ 행사개요

- 일 시 : 2010. 3. 26 (금) 14:30 ~ 16:30
- 장 소 : 공사현장(전라북도 전주시 완산구)
- 주 최 : 문화재청 (후원 : 전주시, 전라북도, 시공업체)
- 참석범위 : 약 600여명
 - 문화체육관광부장관, 국회 문방위 위원장, 청장, 중요무형문화재(189명) 및 지방무형문화재(46명), 무형문화재 관계인사, 지역 자치단체(전북지사, 전주시장 등), 지역 경제·문화계·학계인사, 공사 관련 임직원, 전주시민 및 일반국민 등
- 주요 행사내용
 - 식전행사 : 기원제(학연화대처용무 합설 공연)
 - 기공행사 : 개식, 인사말, 경과보고(홍보동영상), 축사, 기념발파, 축하공연(인도 쿠티야탐 / 한국 임실필봉농악)
 - 식후행사 : 리셉션(다과회)



준공검사 결과(4차) 요약 보고

1. 공 사 개 요

- 공 사 명 : 아·태무형문화유산전당 신축공사(건축,전기,통신,소방 4차)
- 수요기관 : 문화재청
- 현장위치 : 전북 전주시 완산구 동서학동 896-1
- 공사규모 : 철근콘크리트조(지하1층 지상5층), 연면적 29,615㎡
- 계 약 자 : 건축공사(기계, 조정) : 현대건설(주) 외 2개사
전기공사 : (주)금호전력 외 2개사
통신공사 : (주)대원통신건설
소방공사 : (유)지오지엔지
- 공사기간 : 2012.12.12 ~ 2013.04.30 (총차 2010.02.17 ~ 2013.04.30)

2. 준 공 현 황

(단위 : 천원)

구분	계 약 자	총차계약금액	준공금액	금차계약금액 (4차)	금차준공금액	정산금액
건축	현대건설(주)	41,194,200	40,159,000	5,527,011	4,491,811	(감)1,035,200
전기	(주)금호전력	4,321,000	4,202,619	1,286,823	1,249,828	(감)36,995
통신	(주)대원통신건설	1,261,111	1,212,462	444,926	434,300	(감)10,626
소방	(유)지오지엔지	738,066	710,035	242,716	230,480	(감)12,236

※ 퇴직공제부금, 안전관리비, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 및 물가변동 정산

3. 검사자 및 검사일자

- 검사자 : 책임감리단 (주)동우이엔씨건축사사무소
- 검사요청일자 : 2013. 04. 30.
- 검 사 일 자 : 2013. 05. 07.



아.태무형문화유산전당 건립공사 준공검사 검토 결과 알림(조달청 / 2013.06)

인쇄 : 허창학 / 기획운영과 (2013-10-31 15:54:53)

공공조달을 통해 창조경제·경제부흥을 이루겠습니다.



조 달 청



수신 국립무형유산원설립추진단
(경유)

제목 준공검사 결과 알림(국립무형유산원 신축공사 최종준공)

1. 관련문서
 - 가. 동우프로젝트1305-0562(2013.05.10, 아태무형문화유산전당 신축공사 4차공사 준공검사 결과보고)
 - 나. 동우프로젝트1305-0564(2013.05.10, 아태무형문화유산전당 신축 전기공사 총차 및 4차 준공검사 결과보고)
 - 다. 동우프로젝트1305-0565(2013.05.10, 아태무형문화유산전당 신축 통신공사 총차 및 4차 준공검사 결과보고)
 - 라. 동우프로젝트1305-0561(2013.05.10, 아태무형문화유산전당 신축 소방공사 총차 및 4차 준공검사 결과보고)

2. 우리 청에서 공사관리 중인 문화재청 수요 “국립무형유산원(아태무형문화유산전당 신축공사(건축,전기,통신,소방공사)”에 대하여 책임감리자가 실시한 준공검사 결과를 불임과 같이 알려드리니, 해당 대가를 지급하여 주시기 바라며, 준공금 지급 시 하자이행증권을 확보하시기 바랍니다.

- 아 래 -

(단위 : 천원)

구 분	계 약 자	총차계약금액	준공금액	금차계약금액 (4차)		정산금액
				금차준공금액	정산금액	
건축	현대건설(주)	41,194,200	40,159,000	5,527,011	4,491,811	(감)1,035,200
전기	(주)금호전력	4,321,000	4,202,619	1,286,823	1,249,828	(감)36,995
통신	(주)대원통신건설	1,261,111	1,212,462	444,926	434,300	(감)10,626
소방	(유)지오지엔지	738,066	710,035	242,716	230,480	(감)12,236

※ 정산내용 : 간접비(각 보험료 등) 정산 및 물가변동(ESC) 정산

- 불임 1. 준공검사 결과서(건축,전기,통신,소방) 1부,
2. 책임감리단 준공검사 결과보고서 공중별 각1부,
3. 준공내역서(금차 및 총차) 공중별 각 1부(용량관계로 별도 송부) 끝.

인쇄 : 허창학 / 기획운영과 (2013-10-31 15:54:53)

조 달 청



주무관	김성우	사무관	김용환	사무관	이길엽	시설사무관	오덕기
공사관리과장	주계성	설계관리기획	최용철	시설총괄과장	성동환	차장	전문 2013. 6. 3.
협조자	주무관	정원철	주무관	김영민	주무관	최석남	구자현

시행 공사관리과-2709 (2013. 6. 3.) 접수 국립무형유산원설립추진 (2013. 6. 4.)
 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189(둔산동 920) 정부대전청사 3동 / www.pps.go.kr
 전화번호 070-4056-7580 팩스번호 042-472-2300 / sunguh11@korea.kr / 비공개(5)
 선진 대한민국, 반드시 해내겠습니다.

문 화 재 청

수신 완산구청장(건축과장)
(경유)

제목 건축물대장(국립무형유산원) 등재 신청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 청에서 추진하는 국립무형유산원 신축공사 완료에 따라 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 제12조의 규정에 의거하여 건축물대장 생성신청서를 아래와 같이 송부하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 신청대상 : 국립무형유산원(7동/신축)

붙임 : 1. 건축물대장생성신청서 1부(별송)

2. 소방시설안전공검사필증(사본) 1부(별송). 끝.

문 화 재 청 장



주무관 허창학 주무관 김석희 국립무형유산 전당 2013. 8. 24.
원설립추진단 장 이길배
협조자
시행 국립무형유산원설립추진 (2013. 6. 25.) 접수
우 560-120 전북 전주시 완산구 동서학동 896-1 / http://www.cha.go.kr
전화번호 063-280-1462 팩스번호 063-280-1439 / hch0323@ocp.go.kr / 비공개(5)

인쇄 : 허창학 / 기획운영과 (2013-10-31 15:59:34)

국립무형유산원설립추진단

수신 문화재청장(경책총괄과장)
(경유)

제목 국립무형유산원 건축물 등재 완료

국립무형유산원의 건축물 등재가 2013.08.01.(목)에 완료 되어 이를 알려 드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

<건축물 현황>

- 1. 대지위치 : 전라북도 전주시 완산구 동서학동 896-1
- 2. 지 역 : 제1중일반추거지역
- 3. 지 구 : 문화지구
- 4. 고유번호 : 4511112500-1-08960001
- 5. 부속건축물 : 7동
- 6. 건축물구조 : 철골철근콘크리트조 + 철근콘크리트조 / 지하1층 지상 5층

붙임 : 건축물대장 총괄표제부 등 1부. 끝.

국립무형유산원설립추진단



주무관 허창학 주무관 김석희 국립무형유산 전당 2013. 8. 8.
원설립추진단 장 이길배
협조자 *행정사무관 김용규 행정사무관 태규욱
시행 국립무형유산원설립추진 (2013. 8. 8.) 접수
우 560-120 전북 전주시 완산구 동서학동 896-1 / http://www.cha.go.kr
전화번호 063-280-1462 팩스번호 063-280-1439 / hch0323@ocp.go.kr / 대국민 공개

“대한민국 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”

국립무형유산원

수신 내부결재
(경유)

제목 국립무형유산원 개원행사 열림한마당 행사 결과 보고

국립무형유산원의 개원을 기념하기 위해 진행된 「국립무형유산원 개원행사 열림한마당」 행사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 기 간 : 2014.10.01.(수)~10.12.(일), 12일간
2. 장 소 : 국립무형유산원 일원
3. 주요행사
 - 개원식 행사 및 개원 축하음악회
 - 해외 초청교류 공연
 - 상설 및 특별 전시
 - 국제무형유산영상페스티벌
4. 소요예산 : 630백만원

붙임 열림한마당 행사 결과보고(안) 1부. 끝.

주관	책임	행정사	기획	국립무형유산
부관	부관	부관	부관	부관
협조				
시행	기획		집수	
주	580-120	전라북도	전주시	완산구 서석로 95 (동서혁신동) / http://www.nihc.go.kr
전화번호	063-280-1423	팩스번호	063-280-1429	/ choi0965@ocp.go.kr / 대국민 공개
국민 눈높이로 다가가는 열린 정부, 국민과 함께 하겠습니다.				

“대한민국 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”

국립무형유산원

수신 내부결재
(경유)

제목 국립무형유산원 개원행사 열림한마당 행사 결과 보고

국립무형유산원의 개원을 기념하기 위해 진행된 「국립무형유산원 개원행사 열림한마당」 행사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 기 간 : 2014.10.01.(수)~10.12.(일), 12일간
2. 장 소 : 국립무형유산원 일원
3. 주요행사
 - 개원식 행사 및 개원 축하음악회
 - 해외 초청교류 공연
 - 상설 및 특별 전시
 - 국제무형유산영상페스티벌
4. 소요예산 : 630백만원

붙임 열림한마당 행사 결과보고(안) 1부. 끝.

주관	책임	행정사	기획	국립무형유산
부관	부관	부관	부관	부관
협조				
시행	기획		집수	
주	580-120	전라북도	전주시	완산구 서석로 95 (동서혁신동) / http://www.nihc.go.kr
전화번호	063-280-1423	팩스번호	063-280-1429	/ choi0965@ocp.go.kr / 대국민 공개
국민 눈높이로 다가가는 열린 정부, 국민과 함께 하겠습니다.				