

2023년도 문화재수리기술위원회

제1차 근원개분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2023. 4. 11.(화), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 본관 회의실
- ▣ 출석위원 : 김기수(위원장), 권기혁, 김사덕, 김영숙, 도진영,
백민호, 정광용, 최병하
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 수 리 기 술 위 원 회

목 차

【심의사항】

- 1 「구 공업전습소 본관(사적)」 보수공사
- 2 「덕수궁(사적)」 내 석조전 서관 외벽 등 보수공사

【보고사항】

- 3 문화재수리 표준시방서 및 표준품셈 개정(안)
- 4 2023년 문화유산 수리 국고보조사업 현황
(수리기술과 설계검토)
- 5 2023년 문화재돌봄사업 경미수리 대상 현황
- 6 문화유산 수리체계 개선 기본계획(안)

1. 「구 공업전습소 본관(사적)」 보수공사

가. 제안사항

- 2023년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「구 공업전습소 본관」 보수공사(지붕 및 세미나실)에 대한 설계(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「구 공업전습소 본관」 2층 세미나실의 원형 천정면 노출 등 보수정비를 위한 천정 텍스 철거 결과 원형 천정면의 처짐 및 파손이 심하고 지붕 개판이 전체적으로 부후가 확인됨에 따라 지붕 및 세미나실을 보수하고자 하는 설계에 대하여 문화재수리기술위원회의 심의를 받고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시 종로구청장
- (2) 대상문화재명 : 구 공업전습소 본관(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 동숭동 169-1
 - 지정일 : 1981.9.25.
- (3) 신청내용
 - 공사예정금액 : 1,689,765천원
 - 바닥공사(2층)
 - 기존 마감재 해체, 마루 보수 후 플로어링널 설치
 - 벽체공사
 - 기존 내부 벽체 철거, 내부 벽체 설치(단열재 설치 등)
 - 천장공사
 - 천장 생석회몰탈 해체 후 천장 드잡이
 - 천장 생석회몰탈 및 회반죽 바르기
 - 몰딩 보존처리 및 보수
 - 지붕공사
 - 지붕재 교체(합성수지슬레이트), 유성페인트 마감

- 개관 보수, 개관 하부 단열재 부착
- 목공사, 창호공사
 - 노후 하부창대 교체, 하부창대 철판(아연도강판) 감싸기
 - 외부 오르내리창 해체 보수 후 재설치, 내부 목재 창호 설치
- 전등공사
 - 천장 및 내부 벽체 전등 설치

(4) 신청인 의견

- 「구 공업전습소 본관」 석면 텍스 철거 결과 지붕 누수 및 지붕재 손상이 심각하여 관계전문가 자문 및 정밀안전진단용역 결과를 반영한 설계용역에 대해 문화재청 설계승인 완료 후 보수공사 시행 예정임

라. 관계전문가 의견

<1차 2022.8.19. / 前 문화재위원 ○○○, 근대분과 문화재위원 ○○○, 수리 기술위원 ○○○>

- 건축
 - 세미나실 원형 천장은 훼손 부위만 부분적으로 보수하고 보존처리하며, 마감색은 전체적으로 이질감이 없도록 맞출 것
 - 트러스는 부후나 파손 부위를 조사하여 부분적으로 보수하며, 되도록 해체하여 보수하지 말고 제 위치에서 보수토록 할 것
 - 화재 등 건물 보호차원에서 가벽(기존 사무실)의 철거를 권장함
 - 강당(세미나실)은 원형 복원을 원칙으로 반영하는 것이 바람직함
 - 하부 창대목 일부가 우수 등으로 인하여 부후되어 그 틈으로 누수가 진행되고 있어 설계과정에서 부후된 부재를 조사하기 바람
 - 창문의 유리는 현재 무늬유리로 투명유리로 복원하는 것을 검토하시기 바람
 - 지붕의 마감 재료는 현재(FRP+유리섬유)와 같은 재료로 마감할 것
 - 전체적인 보수설계는 종합정비계획보고서를 참고하여 시행할 것
 - 구 공업전습소는 사적으로서 성격에 맞게 활용했으면 좋겠음
 - 정면 출입구의 활용방안을 강구했으면 좋겠음
- 구조
 - 비늘판벽 부분을 탈착해서라도 일부의 내부벽체 수직/수평 목재의 상태를 확인하시기 바람
 - 설계사와 함께 지붕 트러스와 2층 벽체 등 구조상태 및 손상상태를 우선

파악하고, 설계과정과 연계하여 상호간에 도움이 되도록 노력하기 바람

- 철골보강은 방송통신대에서 별도로 진행한 것으로 파악되었고, 관련 자료가 파악되지 않으므로 용역진행과정에서 위치, 치수, 시공상태 등을 조사할 필요가 있음

<2차 2022.12.13. / 前 문화재위원 ○○○, 근대분과 문화재위원 ○○○, 수리 기술위원 ○○○>

○ 공통가설공사

- 가설창고 및 사무소 등은 공사전 학교측과 협의하여 설치하며, 학생들 및 보행자의 안전을 고려하여 설치하도록 할 것
- 캠퍼스 관계자와 학생들의 출입 안전을 위해 공사 현장 주변에 버퍼 존을 확보 하고 도로, 화단 등을 추가 확보할 것

○ 가설공사

- 가설덧집 설치 시 풍하중 등을 고려·설치하며, 내부 수평비계 설치 방법을 구체화할 필요가 있음. 내부비계는 현장여건상 기초설치가 어려우며, 내부 작업 시 외부 철골 기둥이 들려 건물에 2차 피해를 줄 수 있기 때문에 외부 기둥 하부에 들림방지 시설을 설치하여 안전사고에 대비하여야 할 것
- 수평비계 상부에 전체적으로 발판을 견고하게 고정·설치하여 작업자들의 낙상 사고 등이 발생되지 않도록 할 것

○ 바닥공사

- 기존 마감재 철거 후 원형 바닥재의 상태 확인이 필요하며, 상부 바닥 마감재는 다른 사례를 검토하여 반영 할 것

○ 벽체공사

- 벽체의 마감은 계획안대로 시행하되 상부 커튼설치 등은 학교측과 협의하여 반영하며, 커튼박스 설치 등으로 인하여 상부 장식이 가려지지 않도록 할 것

○ 천장 드잡이공사

- 천장드잡이공사는 계획안대로 작기를 이용하여 드잡이 하는 것이 바람직 하여 보이나, 크레인 등을 이용하여 드잡이 하는 방법도 고려해 볼 것.
- 드잡이시 기존 장식 몰딩이 파손되지 않도록 보호조치를 하며, 너무 무리 하게 진행하지 말고 단계별로 진행하여 천장 몰딩 및 장식이 파손되지 않도록 설계도서에 작업방법 등을 구체화 할 것

○ 지붕공사

- 지붕 개판은 슬레이트 해체 후 교체물량을 파악하고, 지붕 슬레이트는

기존과 동일형태 및 재료로 보수하며, 정면에 기존 시멘트슬레이트가 일부 사용되었다는 기록이 있기 때문에 정면 슬레이트 해체 시에는 원형 시멘트 슬레이트를 수거하여 성분 및 표면에 칠해진 페인트의 성분 분석이 필요함

○ 목공사 및 창호공사

- 부후된 창대는 교체하고 내부에 새로 설치되는 창호는 계획안대로 하되 다른 사례도 찾아 볼 것

○ 전등

- 등기구는 계획안대로 하도록 하며, 최대한 형태가 비슷한 등기구로 할 것

○ 공업전습소는 국가문화재 사적으로 등록된 건물이므로 공사 중 임시 이전이 필요하며, 공사 후는 사적에 맞는 교육시설로 사용검토가 필요함

<3차 2023.2.23. / 前 문화재위원 ○○○, 근대분과 문화재위원 ○○○, 수리 기술위원 ○○○>

전체적인 공사는 계획된 안을 토대로 진행하되 다음 사항을 각 공정별로 특기사항서에 명시 할 것

○ 공통 가설공사

- 공사 중 건물 출입구는 통로 형태로 설치하여 상부의 낙하물로 인한 보행자의 안전을 확보 할 것
- 외부 가설울타리는 강풍 등에 의하여 붕괴되지 않도록 설치시 안전에 만전을 기할 것
- 가설울타리 일부는 외부에서 내부를 들여다 볼 수 있는 투명재질로 설치 할 것
- 지붕공사 시 작업자의 낙상을 방지하기 위하여 처마부의 안전장치를 설치 할 것

○ 바닥공사

- 공사 도중, 설계 상에서 확정하지 못한 내용(2층 마룻바닥 등)은 각 단계 해체 시 전문가의 확인을 받고 향후 방향을 결정하도록 한다.

○ 천장공사

- 천장 드잡이 공사 시 2층 바닥이 나무임을 감안하여 과중한 하중이 한 곳에 집중되지 않도록 할 것
- 내부수평비계(철골구조) 설치 시 내부에서 사용되는 이동식고소작업대는 무리하게 이동하지 말고 하중을 감안하여 서서히 이동하며 작업 할 것
- 기존 몰딩은 훼손된 부분 위주로 보수하며 최대한 원형을 유지 할 것

- 본 유구의 문화재로서 가치와 의미(현존 서양식 목골조 유구 중 가장 오래된 사적) 지붕틀과 천장반자 고정작업이 면밀하게 이루어지도록 현장 감리의 업무사항에 특별한 부기를 추가할 것
- 지붕공사
 - 지붕은 공사 시 늘어나는 하중을 감안하여 신규자재로 교체되는 합성수지 슬레이트의 기존자재와 무게를 비교하여 시공 할 것
- 목공사 및 창호공사
 - 오르내리창은 해체 설치 시 파손에 주의하여 해체 설치하여 부재 교체 등으로 인하여 무게의 변동이 발생하지 않도록 한다.
 - 창대 하부의 아연도 강판은 여유 있게 설치하여 우수가 벽체내부로 유입 되는 것을 방지한다.
- 전체적인 공사과정이 기록되도록 수리보고서를 발간한다.

마. 검토의견 (근대문화재과)

- 구 공업전습소 본관 2층 세미나실 천정 텍스 철거 결과 원형 천정면의 처짐 및 파손이 심하고 지붕 개판이 전체적으로 부후가 확인됨에 지붕 보수 및 세미나실을 보수하고자 하는 사항으로 제시된 설계(안)에 따라 사업 추진이 필요함
- 다만, 2층 마루 바닥은 원형 마루 바닥의 상태를 모르는 상황이므로 현재 바닥 마감재별 철거를 포함하여 원형 마루 바닥의 보수 필요성 및 범위, 보수 후 마감재 선정 등에 대하여 관계전문가의 자문을 받아 진행하는 것이 필요함

바. 의결사항

- 조건부 가결
 - 다음 사항에 대해서는 관계전문가의 자문을 받아 공사를 진행하도록 할 것
 - 천장 및 지붕 마감재에 대한 과학적 조사(성분 분석)를 실시하도록 할 것
 - 탈락된 천장 마감재 보수방법 및 천장 드잡이 방법
 - 목조 문화재보호를 위해 방재시설(화재감지기 등)설치에 대해서는 소유자와 협의하여 검토하시기 바람
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 조건부 7명, 제척 1명

2. 「덕수궁(사적)」 내 석조전 서관 외벽 등 보수공사

가. 제안사항

- 서울특별시 중구 소재 「덕수궁(사적)」 내 석조전 서관(국립현대미술관 덕수궁관) 외벽 등 보수공사를 하고자 문화재 수리 계획에 대한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2022년 정기안전점검, 국가안전대진단, 정밀안전진단 등 결과를 토대로 노후화된 덕수궁 내 석조전 서관 외벽 및 연결통로 보수(보존 처리 등)를 시행하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화체육관광부(국립현대미술관장)

(2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적)

- 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 99

- 지 정 일 : 1963. 1. 18.

- 대상현황

- 규모 : 지상3층 / 준공일 : 1938년 3월 / 용도 : 전시장, 관람시설 / 연면적 : 3428.47m²

(3) 신청내용

- 사 업 명 : 덕수궁 내 석조전 서관 외벽 등 보수공사

- 사 업 비 : 1,245백만원

- 사업지침 : 문화재청과 협의하여 덕수궁 내 석조전 서관 외벽 등 정비를 실시한다.

- 사업내용 : 덕수궁 내 석조전 서관 외벽 등의 보수정비 및 보존처리

- 보존처리(건식세척, 습식세척, 경화처리), 균열부 보수(미장) 등

- 수리이력

- 2018. 외벽 석재 장식물 보수공사

- 2018. 덕수궁관 1, 2전시실 개선공사

- 2019. 덕수궁관 1, 2전시실 천장 및 공용공간 개선공사

- 2020. 수장고, 향온향습기 교체공사, 기계실 철거공사, 수장고 바닥 보수공사

- 2021. 전기실 신설 건축공사

- 2022. 내진보강공사(건축, 기계, 전기, 통신, 소방), 바리솔 교체공사, CCTV 개선공사, 소방 및 전기설비 보수공사

라. 추진경과

- (2020년) 정밀안전점검 및 내진성능평가, 검증용역 실시
- (2021년) 정기안전점검
- (2022년) 정기안전점검, 국가안전대진단 민관합동점검 실시
- (2023년) 덕수궁 내 석조전 서관 외벽 등 보수공사 실시설계용역 시행

마. 안전점검 결과

- 2020년 정밀안전점검 및 내진성능평가

* 용역 주요결과: 외부 석재 보수 필요

- (현황 조사 결과) 외부마감 석재의 성능저하 조사결과, 전체적으로 시멘트 용출물의 백화, 온도변화의 균열, 상면의 용출에 의한 골재 노출, 북측면 음지부분의 이끼류의 피해, 환경오염물 침전, 인조석 박리 및 박락 등이 발생되고 있음
- (보수방법 제안) 풍화에 대한 처리보다는 시멘트가 주접합재료이므로 인조석 재료와 같이 백시멘트를 주제로 방수액을 혼합하여 주사기를 이용한 줄눈보수가 적합할 것으로 판단되며, 세부 보수방안은 문화재청 및 문화재보수업체와 협의 하에 진행할 것으로 판단됨

- (2021~2022년) 정기안전점검 및 국가안전대진단 민관합동점검

* 용역 주요결과: 외부 석재 보수 필요

- (현황 조사 결과) 비구조적인 결함이나, 외부 마감석재에서 균열 및 난간석재 이격 등의 결함이 발견되며 일부 탈락위험 등이 있어 시급히 보수 필요
- (보수방법 제안) 균열보수(충전, 주입공법), 줄눈보수가 필요할 것으로 판단되며, 세부 보수방안은 문화재청 및 문화재보수업체와 협의 하에 진행할 것으로 판단됨

바. 검토의견(덕수궁관리소)

- 덕수궁 내 석조전 서관 외벽 석재 표면의 박리·박락과 오염 등으로 인해 관람객 안전사고 우려 및 경관을 저해하고 있어 시급한 정비가 필요함

사. 의결사항

○ 조건부 가결

- 다음 사항에 대해서는 관계전문가의 자문을 받아 공사를 진행하도록 할 것
 - 국내·외 사례조사, 외벽 오염현상에 대한 과학적 조사(성분 분석) 후 보존처리 범위·방법
 - 파손 및 탈락된 인조석 보수 방법(재료 포함)

- 의결정족사항 : 출석 8명 / 조건부 가결 8명

3. 문화재수리 표준시방서 및 표준품셈 개정(안)

가. 제안사항

- 현행 「문화재수리 표준 시방서」 및 「문화재수리 표준 품셈」의 개정(안)을 보고합니다.

나. 제안사유

- '22년 위탁기관(전통건축수리기술진흥재단)에서 신설·개정 조사한 사항의 반영과 기존의 오기들을 수정하기 위하여 다음과 같이 시방서 및 품셈을 개정하고자 합니다.

다. 주요 내용

(1) 신청인 : 문화재청장(수리기술평과장)

(2) 신청내용

- (23년) 수리기준 개정

- 항목 신설 : 시방서 2공종 3항목(지붕1, 미장2) / 품셈 2공종 3항목(지붕1, 미장2)
- 항목 조정 : 시방서 2공종 3항목(지붕2, 미장1) / 품셈 적용기준 1항목, 5공종 10항목(지붕 2, 미장 5, 석 1, 단청 1, 기타 2)
- 오류 수정 : 시방서 2공종 2항목(지붕1, 석1)

- (23년) 수리기준 정보 조사·연구

- 현장실사 및 실연을 통한 품셈 데이터 수집(4공종 6항목)

| 구분 | 공종 | 항목 | 조사방법 | 비고 |
|------|------|----------------------------|-------|---------------|
| 신설 | 기단공사 | 가구식기단해체 | 실연 3회 | 시방서 대비 누락 |
| | | 가구식기단설치 | | |
| 신설 | 수장공사 | 마루해체(장마루) | 실연 3회 | 의견수렴 |
| | | 마루설치(장마루) | | |
| 모니터링 | 목공사 | 목부재 조립 (신축/수리 구분) | 실사 | 부재 재사용 활성화 |
| | 미장공사 | 벽체 해체 (정벌, 재벌, 초벌, 외역기) | 실연 3회 | 의견 수렴 |

- 드잡이 시방기준 및 시방해설서 마련(품셈 보완)

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명

2023년 문화재수리 표준시방서 개정(안)

I 개 요

- 항목 신설 : 2공종 3항목(지붕공사 1, 미장공사 2)
- 항목 조정 : 2공종 3항목(지붕공사 2, 미장공사1)
- 오류 수정 : 2공종 2항목(지붕공사 1, 석공사 1)

| 공종 | 구분 | 항목명 | 변동사항 | 개정사유 |
|------|----|-------------------------------------|---------------|--|
| 지붕공사 | 조정 | 0620 기와지붕공사 8. 보토다짐 | 항목 분리 및 신설 | - 보토다짐과 강회다짐 항목을 분리하여, 두 공종에 일률적인 수리 기준을 적용 하던 문제를 해결하고 시방서의 열람 및 활용을 용이하게 함 |
| | 신설 | 0620 기와지붕공사 9. 생석회다짐 | | |
| | 수정 | 0620 기와지붕공사 11. 양성바르기 | 본문 내용 수정 | - 본문 내용의 항목번호 오기 수정 |
| | 조정 | 0620 기와지붕공사 8. 보토다짐 ~ 13. 담장기와의기 | 항목번호 수정 | - 생석회다짐 항목 신설로 항목번호 재정렬 |
| 미장공사 | 신설 | 0840 해체 5. 화방벽해체 | 신설 | - 화방벽 수리에 대한 시공 기준을 마련하여 체계적인 시공 근거 마련 |
| | 신설 | 0850 시공 8. 화방벽 | 신설 | |
| | 조정 | 0850 시공 8. 양성바르기 ~ 9. 줄눈바르기 | 항목번호 수정 | - 화방벽 항목 신설로 항목번호 재정렬 |
| 석공사 | 수정 | 1360 시공 4. 박석깔기 | 본문 내용 수정 | - 본문 내용의 오기 수정 |

II 개정(안)

| 구분 | 당초 | 개정 |
|----------------|--|---|
| 0600 지붕공사 | | |
| 조정 | 0620 기와지붕공사 8. 보토·강회다짐 ㄱ. 보토 및 강회다짐은 설계도서에서 제시한 두께로 다짐한다. ㄴ. (생략) ㄷ. 강회다짐을 할 경우 보토 위에 다지고, 누수가 되지 않도록 밀실하게 펴 다진다. ㄹ~ㅅ. (생략) | 0620 기와지붕공사 8. 보토 다짐 ㄱ. 보토는 설계도서에서 제시한 두께로 다짐한다. ㄴ. (현행과 같음) ㄷ. (삭제) ㄹ~ㅅ. (현행에서 강회다짐 삭제) |
| 신설 | - 신설 - | 0620 기와지붕공사 9. 생석회 다짐 ㄱ. 생석회다짐은 전통적 기술로 사용·고증된 건축물에 사용하도록 하며, 두께 및 양생 등은 보토다짐 시방기준에 따른다. ㄴ. 생석회다짐을 할 경우 보토 위에 다지고, 밀실하게 펴 다진다. |
| 수정 | 0620 기와지붕공사 11. 양성바르기 양성바르기는 '0700 미장공사'에 따른다. | 0620 기와지붕공사 11. 양성바르기 양성바르기는 '0800 미장공사'에 따른다. |
| 항목 번호 조정 | 0620 기와지붕공사 8. 보토·강회다짐 9. 기와이기 9.1 일반사항 ⋮ 13. 담장기와이기 | 0620 기와지붕공사 8. 보토다짐 9. 생석회다짐 10. 기와이기 10.1 일반사항 ⋮ 14. 담장기와이기 |
| 0800 미장공사 | | |
| 신설 | 0840 해체 4. 고막이벽해체 - 신설 - | 0840 해체 4. 고막이벽해체 5. 화방벽해체 ㄱ. 회마감 및 줄눈을 제거한 뒤 화방벽 상부에서 하부 순으로 부재(토석, 사괴석, 전돌, 와편)가 훼손되지 않도록 한 켜씩 해체하고 끝으로 용지판과 지대석을 해체한다. ㄴ. 해체 부재 중 담당원이 지정하는 주요부재는 번호표를 부착하여 해체한다. ㄷ. 화방벽 해체로 인하여 외벽기 및 용지판이 훼손되지 않도록 유의한다. ㄹ. 해체 부재에 붙어있는 이물질은 제거하고 가능한 재사용한다. |

| | | |
|-----------|---|---|
| <p>신설</p> | <p>0850 시공 7. 양벽바르기</p> <p style="text-align: center;">- 신설 -</p> | <p>0850 시공 7. 양벽바르기 8. 화방벽</p> <p>8.1. 일반사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 화방벽은 토석화방벽, 사괴석화방벽, 전돌화방벽, 외편화방벽 등으로 구분한다. ㄴ. 재료의 종류와 규격, 쌓기방법 등은 설계서와 원형조사 내용에 기초하여 수리한다. ㄷ. 화방벽쌓기 시 일일 쌓기 높이는 쌓는 재료에 따라 변형이나 무너짐이 없는 높이를 파악하여 시공한다. ㄹ. 화방벽이 목재와 닿는 부분에는 용지판을 설치하여 목재의 부식을 방지한다. ㅁ. 용지판은 화방벽의 기울기에 맞춰 하부가 넓도록 경사지게 치목하여 조립한다. ㅂ. 용지판은 최대한 변형이 생기지 않도록 한다. ㅅ. 화방벽의 상면은 빗물이 들어가지 않도록 경사지게 마감한다. <p>8.2. 토석화방벽</p> <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 석재는 거친돌로 면을 가공하지 않고 사용한다. ㄴ. 쌓기용 흙은 진흙에 짙여물을 혼합하여 흙의 점도를 보강한다. ㄷ. 첫 단(지대석)을 놓고 흙 한 켄을 놓은 뒤 윗돌을 흙과 물리도록 쌓는다. ㄹ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다. ㅁ. 면석에 새끼를 감아 쌓는 경우 새끼를 외벽의 중깃 또는 가시새나 힘살에 묶어 고정한다. ㅂ. 면마감의 재료 등 시공사항은 설계서 및 원형에 따른다. <p>8.3. 사괴석화방벽</p> <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 사괴석의 면은 가공을 하지 않고 깬 상태의 면을 그대로 사용한다. ㄴ. 면석은 지대석보다 안으로 들여쌓는다. ㄷ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다. ㄹ. 면석에 새끼를 감아 쌓는 경우 새끼를 외벽의 중깃 또는 가시새나 힘살 등에 묶어 고정한다. ㅁ. 줄눈 및 회마감의 재료 및 규격은 설계서와 원형조사 내용에 기초하여 시공한다. <p>8.4. 전돌화방벽</p> <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 전돌은 면바르게 쌓는다. ㄴ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다. ㄷ. 기타 전돌쌓기에 관한 사항은 '0700 전돌공사'에 따른다. <p>8.5. 외편화방벽</p> <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 문양이 있는 외편화방벽은 쌓기 전 문양부분에 현존도를 작성한다. ㄴ. 화방벽의 규격에 맞게 외편을 가공한다. ㄷ. 가공된 암키와를 옆으로 길게 펼쳐 기와층을 만든 뒤 그 위에 진흙과 기와편을 놓고 윗기와로 눌러다지며 한 켄씩 쌓는다. ㄹ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다. |
|-----------|---|---|

| | | |
|----------------|--|--|
| | | ㄱ. 줄눈 및 회마감의 재료 및 규격은 설계서와 원형조사 내용에 기초하여 시공한다. |
| 항목 번호 조정 | 8. 양성바르기 9. 줄눈바르기 9.1 치장줄눈 ⋮ | 9. 양성바르기 10. 줄눈바르기 10.1 치장줄눈 ⋮ |
| 1300 석공사 | | |
| 수정 | 1360 시공 4. 박석깔기 ㄴ. 박 실 의 설치간격은 30mm 내외로 한다. | 1360 시공 4. 박석깔기 ㄴ. 박 석 의 설치간격은 30mm 내외로 한다. |

2023년 문화재수리 표준품셈 개정(안)

I 개요

1. 항목 신설 : 2공종 3항목(지붕 1, 미장 2)

| 공종 | 항목명 | 변동사항 | 개정사유 |
|------|------------------------------|------|--|
| 지붕공사 | 5-29 진새치기 | 항목신설 | - 산자위기 후 적심설치 이전 진새치기 작업에 대한 품셈항목 신설 * 문화재수리 표준시방서 p.148 관련 |
| 미장공사 | 7-20 화방벽해체 7-20-1 토석화방벽해체 | 항목신설 | - 화방벽해체 및 설치에 대한 품셈항목 신설 |
| | 7-20-2 사괴석화방벽해체 | | |
| | 7-20-3 전돌화방벽해체 | | |
| | 7-20-4 외편화방벽해체 | | |
| | 7-21 화방벽설치 7-21-1 토석화방벽설치 | | |
| | 7-21-2 사괴석화방벽설치 | | |
| | 7-21-3 전돌화방벽설치 | | |
| | 7-21-4 외편화방벽설치 | | |

2. 항목 조정 : 적용기준 1항목, 5공종 10항목(지붕 2, 미장 5, 석 1, 단청 1, 기타 2)

| 공종 | 항목명 | 변동사항 | 개정사유 |
|------|----------------------|--------------------------|---|
| 적용기준 | 1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준 | [주] ③ 단위조정 (C.G.S → S.I) | - 국제단위계 사용 |
| 지붕공사 | 5-3 산자위기 | 수행 직종 변경 (한식목공 → 한식미장공) | - 진새치기 및 양벽바르기와 작업연계성을 고려하여 산자위기 수행주체를 한식미장공으로 조정 |
| | 5-20 용마름이기 | 오기수정 (주기 항목번호) | - 주기 내 항목번호 오기 수정 |
| 미장공사 | 7-15-1 당골재사벽바르기 | 오기수정(항목번호) | - 항목번호 오기 수정 |
| | 7-18 포벽해체 | 오기수정(단위) | - 산출단위 오기 수정 |
| | 7-19-1 포회벽바르기 | 오기수정(단위) | - 산출단위 오기 수정 |
| | 7-19-2 포재사벽바르기 | 오기수정(단위) | - 산출단위 오기 수정 |
| 석공사 | 11-29 거친돌계단설치 | 오기수정(주기) | - 주기 내 오기 수정 |
| 단청공사 | 13-25-1 색긋기(3빛) | 오기수정(항목번호) | - 항목번호 오기 수정 |
| 기타공사 | 15-15 담장속채움해체 | 오기수정(단위) | - 산출단위 오기 수정 |
| | 15-16 담장속채움 | 오기수정(단위) | - 산출단위 오기 수정 |

III 개정 세부 사항

1. 항목 신설

| 제5장 지붕공사 | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|----|----|---------|--------------------|
| 신 설 | 5-29 진새치기 (m ² 당) | | | | | |
| | 구분 | | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
| 한 | 식 | 미 | 장 | 공 | | * 진새치기 항목 신설 |
| 한 | 식 | 미 | 장 | 공 | | |
| 보 | 통 | | 인 | 조 | | |
| 공 | 구 | | 손 | 부 | | |
| | | | 료 | 인 | 인력품의 3% | |
| [주] ① 본 품은 산자를 엮은 상태에서 진새흡비빔, 운반 및 진새치기할 때를 기준으로 한 것이다. ② 진새흡의 두께는 50mm 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 재료는 별도 계상한다. | | | | | | |
| 신 설 | 7-20 화방벽해체 (m ² 당) | | | | | |
| | 구분 | | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
| 한 | 식 | 미 | 장 | 공 | | * 화방벽해체 (토석) 항목 신설 |
| 한 | 식 | 미 | 장 | 공 | | |
| 보 | 통 | | 인 | 조 | | |
| 공 | 구 | | 손 | 부 | | |
| | | | 료 | 인 | 인력품의 3% | |
| [주] ① 본 품은 인력으로 토석화방벽을 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 해체재를 재사용할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 해체조사, 회마감해체, 면석 및 뒤채움 해체, 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 신 설 | 7-20-2 사괴석화방벽해체 (㎡당) | | | | | * 화방벽해체 (사괴석) 항 목 신설 |
| | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 한 한 보 공 | 석 석 통 구 | 석 공 인 손 | 공 조 인 부 료 | 인 인 인 석 | 0.07 0.04 0.05 1 | |
| [주] | | 인력품의 3% | | | | |
| ① 본 품은 인력으로 사괴석화방벽을 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 해체재를 재사용할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 해체조사, 회마감·줄눈해체, 사괴석 및 뒤채움해체, 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다. | | | | | | |
| 신 설 | 7-20-3 전돌화방벽해체 (㎡당) | | | | | * 화방벽해체 (전돌) 항목 신설 |
| | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 한 한 보 공 | 석 미 통 구 | 미 장 공 인 손 | 장 공 조 인 부 료 | 인 인 인 석 | 0.07 0.03 0.05 1 | |
| [주] | | 인력품의 3% | | | | |
| ① 본 품은 인력으로 전돌화방벽을 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 해체재를 재사용할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 해체조사, 회마감·줄눈해체, 전돌 및 뒤채움해체, 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ④ 해체재를 재사용하기 위하여 다듬기(이물질제거)를 하는 경우에는 '6-2 다듬기(이물질제거)' 에 따른다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 신 설 | 7-20-4 외편화방벽해체 | | | | | (㎡당) | * 화방벽해체 (외편) 항목 신설 |
| | 한 한 보 공 | 식 식 통 구 | 미 미 통 구 | 장 장 인 손 | 공 조 공 부 료 | 인 인 인 식 | |
| | | 인력품의 3% | | | | | |
| [주] ① 본 품은 인력으로 문양이 없는 외편화방벽을 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 해체재를 재사용할 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 해체조사, 회마감해체, 외편 및 뒤채움해체, 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 문양이 있는 외편화방벽을 해체하는 경우 별도 계상한다. ⑥ 잡재료는 별도 계상한다. | | | | | | | |
| 신 설 | 7-21 화방벽설치 | | | | | (㎡당) | * 화방벽설치 (토석) 항목 신설 |
| | 7-21-1 토석화방벽설치 | | | | | | |
| 한 한 보 공 | 식 식 통 구 | 미 미 통 구 | 장 장 인 손 | 공 조 공 부 료 | 인 인 인 식 | 0.23 0.17 0.09 1 | |
| | | 인력품의 3% | | | | | |
| [주] ① 본 품은 면석 및 뒤채움 쌓기, 회마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ③ 면석에 새끼줄을 감아 중깃에 묶어 고정하는 경우 ㎡당 한식미장공 0.1인을 가산한다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 재료량은 별도 계상한다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|----|----|------|---------------------------|
| 신 설 | 7-21-2 사괴석화방벽설치 (m ² 당) | | | | | * 화방벽설치 (사괴석) 항목 신설 |
| | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 한 | 석 | 석 | 공 | 인 | 0.13 | |
| 한 | 석 | 석 | 공 | 인 | 0.10 | |
| 한 | 석 | 미 | 장 | 인 | 0.23 | |
| 한 | 석 | 미 | 장 | 인 | 0.13 | |
| 보 | 통 | 구 | 인 | 인 | 0.12 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 | 식 | 1 | |
| | | 인력품의 3% | | | | |
| [주] ① 본 품은 사괴석 및 뒤채움쌓기, 줄눈바름, 회마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 1일 쌓기 높이는 1.2m 이하로 한다. ③ 면석에 새끼줄을 감아 중깃에 묶어 고정하는 경우 m ² 당 한식석공 0.1인을 가산한다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 재료량은 별도 계상한다. ⑥ 사괴석을 가공하는 경우 '15-10 사괴석만들기' 품을 따른다. ⑦ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다. | | | | | | |
| 신 설 | 7-21-3 전돌화방벽설치 (m ² 당) | | | | | * 화방벽설치 (전돌) 항목 신설 |
| | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | |
| 한 | 석 | 미 | 장 | 공 | 0.36 | |
| 한 | 석 | 미 | 장 | 공 | 0.25 | |
| 보 | 통 | 구 | 인 | 인 | 0.13 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 | 식 | 1 | |
| | | 인력품의 3% | | | | |
| [주] ① 본 품은 전돌 및 뒤채움쌓기, 회마감 및 줄눈바름까지를 기준으로 한 것이다. ② 1일 쌓기 높이는 1.5m 이하로 한다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 재료량은 별도 계상한다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다. | | | | | | |

신
설

7-21-4 외편화방벽설치

(㎡당)

| 구분 | | | | | | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
|----|---|---|---|---|---|---------|----|------|----|
| 한 | 식 | 미 | 장 | 공 | 공 | | 인 | 0.27 | |
| 한 | 식 | 미 | 장 | 공 | 조 | | 인 | 0.19 | |
| 보 | | 통 | | 인 | | | 인 | 0.10 | |
| 공 | | 구 | | 손 | | 인력품의 3% | 식 | 1 | |

- [주]
- ① 본 품은 인력으로 문양이 없는 외편화방벽을 설치할 때를 기준으로 한 것이다.
 - ② 본 품은 외편가공, 외편 및 뒤채움쌓기, 줄눈바름 및 회마감까지를 기준으로 한다.
 - ③ 1일 쌓기 높이는 1.0m 이하로 한다.
 - ④ 문양이 있는 외편화방벽을 설치하는 경우 별도 계상한다.
 - ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.
 - ⑥ 재료량은 별도 계상한다.
 - ⑦ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

* 화방벽설치
(외편) 항목
신설

2. 항목 조정

| 구분 | 당 초 | 개 정 | 비 고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|------|----|------|----|----|---------|----|------|----|-------|----------------|---|------|--|---|---|----|------|--|------|-----------|----|------|----|----|-------|-------|------|--|---|---------------|---|-------------|--|----|----|----|----|----|---|---|---|------|--|---|-------|---|------|--|---|----|----|----|----|----|---|---------|---|------|--|---|----------------|---|------|--|---|-------------|---|------|--|---|-------------|---|------|--|---|-------|---|------|--|---|---------------|---|---|--|----|----|----|----|----|---|---|---|------|--|---|-------|---|------|--|--|
| 제1장 적용기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | <p>1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종목</th> <th colspan="2">규격</th> <th colspan="2">단위수량</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>단위</th> <th>소수</th> <th>단위</th> <th>소수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 설계서 수량의 ~ 한다. ② 일위대가표 ~ 한다. ③ 「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S. 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다. ④ 전통단위(尺, 寸 등)는 ~ 할 수 있다.</p> | 종목 | 규격 | | 단위수량 | | 비고 | 단위 | 소수 | 단위 | 소수 | 변동 없음 | | | | | | <p>1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종목</th> <th colspan="2">규격</th> <th colspan="2">단위수량</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>단위</th> <th>소수</th> <th>단위</th> <th>소수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 설계서 수량의 ~ 한다. ② 일위대가표 ~ 한다. ③ 「1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준」표에 없는 품종에 대하여는 S.I. 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다. ④ 전통단위(尺, 寸 등)는 ~ 할 수 있다.</p> | 종목 | 규격 | | 단위수량 | | 비고 | 단위 | 소수 | 단위 | 소수 | 변동 없음 | | | | | | * 국제 단위계 적용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 종목 | 규격 | | 단위수량 | | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 단위 | 소수 | 단위 | 소수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 종목 | 규격 | | 단위수량 | | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 단위 | 소수 | 단위 | 소수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제5장 지붕공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | <p>5-3 산자역기 (㎡당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산</td> <td>두께 30mm</td> <td>㎡</td> <td>0.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>새</td> <td>Ø7.5mm, 1타 65m</td> <td>m</td> <td>4.55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>한</td> <td>식 목</td> <td>인</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>한</td> <td>식 목 공 조 공</td> <td>인</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>통 인 부</td> <td>인</td> <td>0.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공</td> <td>구 손 료 인력품의 3%</td> <td>식</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ② 현장에서 인력으로 원목을 쪼개어 산자로 사용할 경우 아래 품을 가산한다.</p> <p>(㎡당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>원</td> <td>목</td> <td>㎡</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>통 인 부</td> <td>인</td> <td>0.23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 재료량은 할증이 포함된 것이다. ※ 쪼갬나무산자 제작에 소요되는 품 및 재료 가산 시 산자역기의 산자 재료량은 계상하지 아니한다.</p> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 산 | 두께 30mm | ㎡ | 0.03 | | 새 | Ø7.5mm, 1타 65m | m | 4.55 | | 한 | 식 목 | 인 | 0.02 | | 한 | 식 목 공 조 공 | 인 | 0.02 | | 보 | 통 인 부 | 인 | 0.07 | | 공 | 구 손 료 인력품의 3% | 식 | 1 | | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 원 | 목 | ㎡ | 0.04 | | 보 | 통 인 부 | 인 | 0.23 | | <p>5-3 산자역기 (㎡당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산</td> <td>두께 30mm</td> <td>㎡</td> <td>0.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>새</td> <td>Ø7.5mm, 1타 65m</td> <td>m</td> <td>4.55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>한</td> <td>식 미 장 공 조 공</td> <td>인</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>한</td> <td>식 미 장 공 조 공</td> <td>인</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>통 인 부</td> <td>인</td> <td>0.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공</td> <td>구 손 료 인력품의 3%</td> <td>식</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ② 현장에서 인력으로 원목을 쪼개어 산자로 사용할 경우 아래 품을 가산한다.</p> <p>(㎡당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>원</td> <td>목</td> <td>㎡</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>통 인 부</td> <td>인</td> <td>0.23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 재료량은 할증이 포함된 것이다. ※ 쪼갬나무산자 제작에 소요되는 품 및 재료 가산 시 산자역기의 산자 재료량은 계상하지 아니한다.</p> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 산 | 두께 30mm | ㎡ | 0.03 | | 새 | Ø7.5mm, 1타 65m | m | 4.55 | | 한 | 식 미 장 공 조 공 | 인 | 0.02 | | 한 | 식 미 장 공 조 공 | 인 | 0.02 | | 보 | 통 인 부 | 인 | 0.07 | | 공 | 구 손 료 인력품의 3% | 식 | 1 | | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 원 | 목 | ㎡ | 0.04 | | 보 | 통 인 부 | 인 | 0.23 | | * 산자역기 수행주체 조정(진새치기 및 양벽바르기 작업 연계성 고려) |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산 | 두께 30mm | ㎡ | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 새 | Ø7.5mm, 1타 65m | m | 4.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한 | 식 목 | 인 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한 | 식 목 공 조 공 | 인 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보 | 통 인 부 | 인 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공 | 구 손 료 인력품의 3% | 식 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원 | 목 | ㎡ | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보 | 통 인 부 | 인 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산 | 두께 30mm | ㎡ | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 새 | Ø7.5mm, 1타 65m | m | 4.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한 | 식 미 장 공 조 공 | 인 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한 | 식 미 장 공 조 공 | 인 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보 | 통 인 부 | 인 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공 | 구 손 료 인력품의 3% | 식 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원 | 목 | ㎡ | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보 | 통 인 부 | 인 | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 구분 | 당 초 | 개 정 | 비 고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------|----|----|----|-------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|-------|--|--|--|--|--------------|
| 조정 | 5-20 용마름이기 (m당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> [주] 용마름엮기는 "5-22 용마름엮기"에 따른다. | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 5-20 용마름이기 (m당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> [주] 용마름엮기는 "5-19 용마름엮기"에 따른다. | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 항목번호 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제6장 미장공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 7-15 당골벽바르기 7-15-1 당골제사벽바르기 | 7-15 당골벽바르기 7-15-2 당골제사벽바르기 | * 항목번호 오기 수정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 7-18 포벽해체 (m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 7-18 포벽해체 (m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 산출단위 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 7-19 포벽바르기 7-19-1 포회벽바르기 (m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 7-19 포벽바르기 7-19-1 포회벽바르기 (m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 산출단위 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 7-19-2 포제사벽바르기 (m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 7-19-2 포제사벽바르기 (m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 산출단위 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 구분 | 당 초 | 개 정 | 비 고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|----|----|----|-------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|-------|--|--|--|--|--------------|
| 제11장 석공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 11-29 거친돌계단설치 (㎡당) <table border="1" data-bbox="219 309 958 408"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> [주] ① 본 품은 ~ 한 것이다. ② 본 품에는 ~ 포함되어 있다. ③ 뒤채움 해체 는 별도 계상한다. | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 11-29 거친돌계단설치 (㎡당) <table border="1" data-bbox="1064 309 1803 408"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> [주] ① 본 품은 ~ 한 것이다. ② 본 품에는 ~ 포함되어 있다. ③ 뒤채움 설치 는 별도 계상한다. | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 주기 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제13장 단청공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 13-25 색긋기(전통소재단청) 13-25-1 색긋기(3빛) | 13-25 색긋기(전통소재단청) 13-25-2 색긋기(3빛) | * 항목번호 오기 수정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제15장 기타공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 15-15 담장속채움해체 (한면㎡당) <table border="1" data-bbox="219 756 958 855"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 15-15 담장속채움해체 (㎡당) <table border="1" data-bbox="1064 756 1803 855"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 산출단위 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조정 | 15-16 담장속채움 (한면㎡당) <table border="1" data-bbox="219 984 958 1083"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | 15-16 담장속채움 (㎡당) <table border="1" data-bbox="1064 984 1803 1083"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">변동 없음</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 변동 없음 | | | | | * 산출단위 오기 수정 |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변동 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 문화유산 수리 국고보조사업 현황(수리기술과 설계검토)

가. 제안사항

- '23년도 국고보조사업의 주요 설계검토 대상 사업(수리기술과)에 대하여 보고하고자 합니다.

나. 제안사유

- 체계적인 설계 검토 및 심의를 위하여 '23년 국고보조사업 분류 및 설계검토 대상 사업 현황을 보고하고자 함

다. 주요내용

- '23년 국고보조사업 분류 대상

(단위 : 건)

| 구분 | 전체 국고보조사업 | 분류대상 | | | 분류 제외 | |
|------|--------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-----|
| | | 합계 | 수리사업 | 기타사업 (용역,매입,등록·동산) | 천기과, 추진단(백제) | |
| 총액 | 일반 | 1,902 | 1,399 | 845 | 554 | 503 |
| | 역사유적 보존관리 | 88 | 35 | 20 | 15 | 53 |
| 세계유산 | | 71 | 55 | 46 | 9 | 16 |
| 합계 | | 2,061 | 1,489 | 911 | 578 | 572 |

<국고보조사업 분류 기준>

| 구분 | 지정문화재 수리 | 지정문화재 외 수리 |
|-----------|--|--|
| 수리기술과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 중요문화재 해체·보수 등 소관과 검토 사업 외 수리 전체 ※ 긴급보수사업 포함 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 중요 건축물(극락전, 고방, 보호각 등) 보수 복원 ○ 문화재에 직접적인 영향이 큰 정비 (배수로, 탐방로, 기단, 석축, 수목정비 등) ○ 전통단청 시범사업 |
| 소관과* 및 지방 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 경상 관리 및 경미한 수리 (수리법 시행령 별표1) ○ 현대시설물 및 관람·편의시설 보수·건립 (건물철거·정비, 화장실, 안내소, 주차장, 울타리, 안내판, 경관조명 등) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 수리기술과 검토사업 외 전체 |

* 소관과 : 유형문화재과, 보존정책과, 근대문화재과 등

○ '23년 국고보조사업 분류 현황

(단위 : 건)

| 구분 | 전체 국고보조사업 | 국가검토 | | 지방검토 | 별도분류 (천기과, 백제추진단) | |
|----|--------------|------------------|---------------------------|------|----------------------|-----|
| | | 수리과 검토 (기술지도) | 소관과 검토 (천기과, 백제추진단 제외) | | | |
| 총액 | 일반 | 1,902 | 309 (104) | 314 | 775 | 503 |
| | 역사유적 보존관리 | 88 | 1 (0) | 23 | 11 | 53 |
| 세계 | 71 | 21 (6) | 17 | 17 | 16 | |
| 합계 | 2,061 | 331 (110) | 354 | 803 | 572 | |

※()은 기술지도사업 건수이며, 설계 검토 단계에서 변경될 수 있음

라. 향후계획

- 체계적인 설계 검토 및 국고보조사업의 원활한 추진

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명

붙임 수리기술과 검토 사업 목록 1부.

<붙임> 수리기술과 검토 사업 목록 (설계검토 331건, 기술지도 110건)

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----------|------|----|--|------------------------------|-----------------------------|----------|
| 총액계상(일반) | | | | | | |
| 서울 | 성동구 | 보물 | 서울 살곶이 다리 | 다리 보수 | 42,800 | |
| 서울 | 광진구 | 사적 | 아차산 일대 보루군 | 홍련봉 보루 유구보호시설 건립(3차년도) | 8,260,000 | |
| 서울 | 서대문구 | 사적 | 서울 구 서대문형무소 | 옥사 아치 균열부 보수 | 20,000 | |
| 서울 | 서대문구 | 사적 | 서울 독립문 | 독립문 보수 및 보존처리 설계 | 50,000 | |
| 서울 | 성북구 | 사적 | 서울 고려대학교 본관 | 지붕 보수 설계 | 60,000 | |
| 서울 | 용산구 | 사적 | 서울 용산신학교 | 외부창호 보수(창호 도장 포함) | 40,000 | |
| 서울 | 종로구 | 보물 | 서울 문묘 및 성균관<대성전·동 무·서무·삼문·명륜 당> | 대성전 지붕보수 | 1,200,000 | ○ |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 서울 문묘와 성균관 | 마당, 담장, 관람로 정비 | 100,000 | |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 서울 문묘와 성균관 | 비상차량 진출입구 개설 | 46,000 | |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 서울 경모궁지 | 월대 및 복도각 주변 정비 | 360,000 | |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 서울 탑골공원 | 삼일문 전통 단청 보수 | 560,000 | |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 안국동 윤보선가 | 안채 복도 마루, 안채 및 부속창고 기단 보수 | 15,000 | |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 서울 동관왕묘 | 어막대 배수로 정비 | 250,000 | |
| 서울 | 종로구 | 사적 | 서울 이화장 | 이화장 정비(난간설치, 배수로 정비) | 18,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성 | 성곽 보수 | 4,069,266 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성 | 인왕 곡성 성곽 보수 | 1,089,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성 | 성돌 보존처리 | 225,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성 | 탐방로 정비 | 800,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성 | 창의문 단절구간 지형회복 설계 | 280,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성 | 유구보호시설 정비 | 50,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 북한산성 | 여장 및 동장대 등 보수 설계 | 30,000 | |
| 서울 | 서울 | 사적 | 경희궁지 | 주요 전각 보수, 배수로 정비 등 | 441,000 | |
| 부산 | 금정구 | 보물 | 부산 범어사 조계문 | 주변정비 설계 | 50,000 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|------------------|--|-----------------------------|----------|
| 부산 | 금정구 | 보물 | 부산 범어사 조계문 | 공양간 건립 설계 | 230,000 | |
| 부산 | 금정구 | 사적 | 금정산성 | 암문 보수 및 주변 탐방로 정비공사 | 131,000 | |
| 부산 | 기장군 | 보물 | 기장 장안사 대웅전 | 석축 및 담장 보수(1차) | 640,286 | |
| 부산 | 사상구 | 보물 | 부산 운수사 대웅전 | 목조건축물 단청 | 160,000 | |
| 부산 | 부산 | 사적 | 부산 임시수도 대통령관저 | 대통령관저 보수(지붕, 굴뚝, 기둥) 설계 | 50,000 | ○ |
| 대구 | 달성군 | 국민 | 달성 삼가현 고택 | 연지 준설, 보수 설계 | 50,000 | |
| 대구 | 동구 | 보물 | 대구 동화사 대웅전 | 서별당 지붕보수 | 750,000 | |
| 대구 | 동구 | 보물 | 대구 파계사 원통전 | 원통전 해체보수 설계 | 80,000 | ○ |
| 대구 | 동구 | 사적 | 대구 불로동 고분군 | 봉분 복원 | 138,000 | |
| 대구 | 동구 | 사적 | 대구 불로동 고분군 | 봉분 복원 설계비 | 20,000 | ○ |
| 대구 | 북구 | 사적 | 대구 구암동 고분군 | 봉분 복원(56~58호분) | 850,000 | |
| 대구 | 북구 | 사적 | 대구 구암동 고분군 | 봉분 복원(5호분) 설계 | 50,000 | ○ |
| 대구 | 중구 | 사적 | 대구 계산동성당 | 성당 내외부 벽돌 보존처리, 바닥 누수원인 조사 | 240,000 | |
| 인천 | 강화군 | 보물 | 강화 정수사 법당 | 법당 기둥 보수 | 15,000 | |
| 인천 | 강화군 | 보물 | 강화 전등사 대웅전 | 대웅전 기단 등 보수 | 300,000 | |
| 인천 | 강화군 | 사적 | 강화 삼량성 | 감화 삼량성 문화재탐방로 정비 설계 | 55,000 | |
| 인천 | 강화군 | 사적 | 강화 삼량성 | 감화 삼량성 보수정비 공사 | 1,100,000 | ○ |
| 인천 | 강화군 | 사적 | 강화산성 | 강화산성 보수정비(배부름, 여장 탈락 등 보수) | 200,000 | |
| 인천 | 강화군 | 사적 | 강화 초지진 | 초지진 보수정비 | 200,000 | |
| 인천 | 강화군 | 사적 | 강화 갑곶돈 | 강화 갑곶돈내 포대 및 주변 보수 정비 | 150,000 | |
| 인천 | 계양구 | 사적 | 인천 계양산성 | 제10차 발굴지역 성곽 보수정비(2단계) | 1,025,000 | ○ |
| 대전 | 대덕구 | 국민 | 대전 동춘당 종택 | 미장, 안채 배면 담장 기와 보수 20m, 입구 담장 보수 22m, 폐기물 처리 | 62,000 | |
| 울산 | 울주군 | 사적 | 울주 언양읍성 | 동성벽 보수(2차) | 310,000 | ○ |
| 울산 | 중구 | 사적 | 울산 경상좌도병영성 | 서문지 일대 복원[공통가설공사, 육축 및 옹성 복원공사(가설공사, 지정 및 기초공사)] | 350,000 | ○ |
| 울산 | 중구 | 사적 | 울산 경상좌도병영성 | 서문지 남측 성벽 정비(추가분, L=9.2m) | 222,000 | ○ |
| 경기 | 가평군 | 보물 | 가평 현등사 동종 | 영산보전 내부 단청(전통단청) | 295,000 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|------|----|-----------------|--|-----------------------------|----------|
| 경기 | 고양시 | 사적 | 북한산성 행궁지 | 북한산성 행궁지 발굴조사지 정비(8차) 설계(행궁지 건물지, 배수로 등 정비 설계) | 300,000 | ○ |
| 경기 | 김포시 | 사적 | 김포 덕포진 | 파수청 복원 공사 | 400,000 | |
| 경기 | 김포시 | 사적 | 김포 덕포진 | 포대 보수정비 | 300,000 | |
| 경기 | 남양주시 | 국민 | 남양주 궁집 | 남양주 궁집 협문 및 기단 등 보수정비 | 82,000 | |
| 경기 | 남양주시 | 국민 | 남양주 궁집 | 궁집 주변 부속 시설물 보수정비 설계 및 1차 공사 | 92,857 | |
| 경기 | 수원시 | 사적 | 수원 화령전 | 화령전 내부 담장 및 양성바름 등 보수 | 207,480 | |
| 경기 | 안성시 | 보물 | 안성 청룡사 대웅전 | 석축 보수 설계 | 30,000 | |
| 경기 | 안성시 | 보물 | 안성 청룡사 대웅전 | 명부전 전통단청 설계 | 40,000 | |
| 경기 | 양주시 | 국민 | 양주 매곡리 고택 | 안채 보수 설계 및 행랑채 보수정비(2차) | 297,000 | ○ |
| 경기 | 양주시 | 보물 | 양주 회암사지 사리탑 | 사리탑 보존처리 | 50,000 | |
| 경기 | 양주시 | 사적 | 양주 회암사지 | 양주 회암사지 보수 정비 설계 | 40,000 | |
| 경기 | 양주시 | 사적 | 양주 대모산성 | 배수 정비 등 설계 | 54,680 | |
| 경기 | 여주시 | 사적 | 여주 파사성 | 파사성 남문지 동측 성벽 유실구간(23m) 보수 | 1,230,000 | ○ |
| 경기 | 여주시 | 사적 | 여주 고달사지 | 탐방로 및 주변 정비 | 1,244,000 | |
| 경기 | 연천군 | 사적 | 연천 호로그루 | 북벽 및 동벽 보강 | 631,300 | |
| 경기 | 오산시 | 사적 | 오산 독산성과 세마대지 | 4차 성곽보수 설계(3구간) | 33,000 | ○ |
| 경기 | 오산시 | 사적 | 오산 독산성과 세마대지 | 성곽보수(3차 / 진단 1구간, 진단 8구간) | 470,000 | ○ |
| 경기 | 용인시 | 보물 | 용인 서봉사지 현오국사탑비 | 발굴지 정비 등 | 500,000 | |
| 경기 | 이천시 | 국민 | 이천 어재연 고택 | 사랑채 및 광채 산자이상 해체보수 | 273,200 | ○ |
| 경기 | 이천시 | 보물 | 이천 영월암 마애여래입상 | 적광전 전통 단청 | 290,000 | |
| 경기 | 파주시 | 사적 | 파주 이이 유적 | 사당 건립 설계 | 41,400 | |
| 경기 | 파주시 | 사적 | 파주 이이 유적 | 여현문 보수 | 94,000 | |
| 경기 | 하남시 | 보물 | 하남 교산동 마애약사여래좌상 | 마애약사여래좌상 보존처리 | 100,000 | |
| 경기 | 하남시 | 보물 | 하남 교산동 마애약사여래좌상 | 선방 단청 설계 | 30,000 | |
| 경기 | 하남시 | 사적 | 하남 이성산성 | 유구 정비 설계 | 52,300 | ○ |
| 경기 | 하남시 | 사적 | 하남 이성산성 | 서문지 복원 정비 | 1,071,200 | ○ |
| 경기 | 하남시 | 사적 | 하남 이성산성 | 저수지 등 주변 정비 설계 | 50,800 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|---|---|-----------------------------|----------|
| 경기 | 화성시 | 국민 | 화성 정수영 고택 | 정수영 고택 보수정비 | 167,400 | |
| 경기 | 화성시 | 보물 | 화성 용주사 대웅보전 | 석축 배수로 등 정비 설계 | 80,000 | |
| 강원 | 강릉시 | 국민 | 강릉 선교장 | 협문 심방목 보수, 행랑채 벽체 보수 | 200,000 | |
| 강원 | 강릉시 | 국민 | 강릉 선교장 | 사면보수 설계 | 40,000 | |
| 강원 | 강릉시 | 보물 | 강릉 오죽헌 | 담장 미장 및 지붕보수 설계 | 35,000 | |
| 강원 | 강릉시 | 보물 | 강릉 오죽헌 | 후면 담장 설치에 대한 설계 | 45,000 | |
| 강원 | 강릉시 | 보물 | 강릉향교 동무·서무·전랑 | 하인방 및 벽체 배수로 정비 | 50,000 | |
| 강원 | 고성군 | 국민 | 고성 어명기 고택 | 헛간채 기둥 동바리 보수 | 120,000 | |
| 강원 | 고성군 | 국민 | 고성 왕곡마을 | 최옥선가옥(51) 굴뚝보수 및 창고 문 보수, 최무성가옥(26) 광채 판문 보수, 최의성가옥(57) 굴뚝 보수, 함병식 가옥 안채 내림기둥 보수, 김명자 가옥(1) 안채 구들 및 굴뚝 보수, 함형룡가옥(5) 수돗가 주변 석축 및 화장실 널문 보수, 최상철가옥(49) 흰개미 피해 보수, 큰백촌집 굴뚝 보수 | 350,000 | |
| 강원 | 고성군 | 국민 | 고성 왕곡마을 | 고방채 구조보강 | 130,000 | |
| 강원 | 고성군 | 국민 | 고성 왕곡마을 | 해체보수공사 | 330,000 | ○ |
| 강원 | 고성군 | 보물 | 고성 건봉사 능파교 | 고방 복원 공사 | 265,000 | |
| 강원 | 고성군 | 보물 | 고성 건봉사 능파교 | 석축정비 공사 | 340,000 | |
| 강원 | 고성군 | 보물 | 고성 건봉사 능파교 | 원적암 해체보수 설계 및 보수(1차) | 172,000 | |
| 강원 | 동해시 | 보물 | 동해 삼화사 삼층석탑 | 하부 지반 및 기초 보수 설계 | 30,000 | ○ |
| 강원 | 동해시 | 보물 | 동해 삼화사 삼층석탑 | 사천왕문 개축 설계 및 공사(1차) | 285,714 | |
| 강원 | 삼척시 | 국민 | 삼척 대이리 굴피집 | 굴피 보수 | 20,000 | |
| 강원 | 삼척시 | 국민 | 삼척 신리 너와집과 민속유물 | 김진호가옥 너와 보수, 통방아 보수 | 120,000 | |
| 강원 | 삼척시 | 사적 | 삼척 두타산 이승휴 유적 | 동안사 및 통방아 보수 | 295,000 | |
| 강원 | 삼척시 | 사적 | 삼척 준경묘·영경묘 | 준경묘 금천 배수로 정비 | 760,000 | |
| 강원 | 삼척시 | 사적 | 삼척도호부 관아지 | 동헌권역 복원(1차) | 2,700,000 | ○ |
| 강원 | 양양군 | 보물 | 양양 낙산사 해수관음공중사리 탑·비 및 사리장엄구 일괄 | 관리동 개축 및 석축 정비 (1차) | 600,000 | |
| 강원 | 영월군 | 사적 | 영월 장릉 | 금천 석축 정비 | 294,080 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 강원 | 영월군 | 사적 | 영월 정양산성 | 성곽보수 사업 | 2,640,000 | ○ |
| 강원 | 인제군 | 보물 | 인제 봉정암 오층석탑 | 요사채 개축(2차) | 695,300 | |
| 강원 | 인제군 | 보물 | 인제 봉정암 오층석탑 | 문수동 및 주변 석축 보수 | 950,000 | |
| 강원 | 정선군 | 국보 | 정선 정암사 수마노탑 | 한식 창고 조성 및 주변정비 | 500,000 | |
| 강원 | 평창군 | 사적 | 평창 오대산사고 | 선원보각 등 정비 | 400,000 | ○ |
| 충북 | 괴산군 | 국민 | 괴산 송병일 고택 | 사당 산자이상 해체보수 | 85,000 | ○ |
| 충북 | 보은군 | 국민 | 보은 우당고택 | 우당고택 화장실 지붕 보수, 하수시설 보수 | 160,000 | |
| 충북 | 영동군 | 국민 | 영동 소석고택 | 안채 일부 해체보수 | 170,000 | ○ |
| 충북 | 제천시 | 국민 | 제천 정원태 고택 | 안채 지붕 보수 | 430,500 | ○ |
| 충북 | 제천시 | 보물 | 제천 덕주사 마애여래입상 | 입상 보존처리계획 수립 및 설계 | 100,000 | |
| 충북 | 제천시 | 보물 | 제천 장락동 칠층모전석탑 | 석탑 보존처리 | 118,500 | ○ |
| 충북 | 증평군 | 사적 | 증평 추성산성 | 성벽 정비 | 450,000 | ○ |
| 충북 | 청주시 | 보물 | 청주 용화사 석조불상군 | 관리사 건립 | 300,000 | |
| 충북 | 청주시 | 사적 | 청주 상당산성 | 동장대 해체 보수 | 522,000 | ○ |
| 충북 | 충주시 | 국민 | 충주 윤양계 고택 | 보수정비 설계(안채 누수, 행랑채 부엌 배부름) | 70,000 | ○ |
| 충북 | 충주시 | 국민 | 충주 윤양계 고택 | 광채 보수 | 100,000 | |
| 충북 | 충주시 | 보물 | 충주 미륵리 오층석탑 | 석탑 보존처리 | 70,000 | |
| 충북 | 충주시 | 사적 | 충주 장미산성 | 경사지 흡유실 방지 | 40,000 | |
| 충남 | 공주시 | 보물 | 공주 갑사 대웅전 | 대웅전 배면 기단, 배수로및 석축 정비 설계 | 40,000 | |
| 충남 | 공주시 | 보물 | 공주 갑사 대웅전 | 공양간 건립 설계 | 90,000 | |
| 충남 | 논산시 | 보물 | 논산 노강서원 강당 | 강당 해체보수 | 1,856,000 | ○ |
| 충남 | 논산시 | 보물 | 논산 관촉사 석등 | 석등 및 석탑 보존처리 | 250,000 | |
| 충남 | 논산시 | 사적 | 논산 노강서원 | 전사청 해체보수 설계 | 35,000 | ○ |
| 충남 | 논산시 | 사적 | 논산 노강서원 | 홍살문 보수, 이전설치 | 38,000 | ○ |
| 충남 | 보령시 | 사적 | 보령 총청수영성 | 마루 보수 | 30,000 | |
| 충남 | 보령시 | 사적 | 보령 총청수영성 | 성벽정비 설계 | 100,000 | ○ |
| 충남 | 부여군 | 국민 | 부여 군수리 고택 | 헛간채 보수 | 123,000 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 충남 | 부여군 | 보물 | 부여 무량사 극락전 | 일주문 보수 | 165,000 | |
| 충남 | 부여군 | 사적 | 부여 공남지 | 공남지 목교 보수(추가) | 200,000 | |
| 충남 | 부여군 | 사적 | 부여 홍산헌 관아 | 향청 복원 설계 | 130,000 | ○ |
| 충남 | 서산시 | 보물 | 서산 명종대왕 태실 및 비 | 태실 보존처리 | 280,000 | ○ |
| 충남 | 서산시 | 보물 | 서산 명종대왕 태실 및 비 | 태실 해체보수 및 주변정비 | 300,000 | ○ |
| 충남 | 서천군 | 국민 | 서천 이하복 고택 | 위채 아궁이, 구들, 굴뚝 보수 | 30,000 | |
| 충남 | 아산시 | 국민 | 아산 윤보선 대통령 생가 | 사랑채 협문 및 담장 보수 | 45,000 | |
| 충남 | 아산시 | 국민 | 아산 윤보선 대통령 생가 | 안채 해체보수(추가) | 150,000 | ○ |
| 충남 | 아산시 | 국민 | 아산 외암마을 건재고택 | 중문채, 가랍집 보수 및 대문채 기단 보수 설계 | 20,000 | |
| 충남 | 아산시 | 국민 | 아산 외암마을 | 민속관 보수 | 50,000 | |
| 충남 | 아산시 | 국민 | 아산 외암마을 | 변형 및 퇴락가옥 보수 | 346,000 | ○ |
| 충남 | 태안군 | 사적 | 태안 안흥진성 | 동문성곽 용도구간 보수 설계 | 100,000 | ○ |
| 충남 | 태안군 | 사적 | 태안 안흥진성 | 동문 보수 | 178,720 | ○ |
| 충남 | 태안군 | 사적 | 태안 안흥진성 | 제승루 복원 기본설계 | 50,000 | ○ |
| 충남 | 홍성군 | 국민 | 홍성 노은리 고택 | 노은리 고택 보수 | 26,560 | |
| 충남 | 홍성군 | 사적 | 홍성 홍주읍성 | 북문 동측 성벽 정비 | 1,992,000 | ○ |
| 전북 | 고창군 | 보물 | 고창 선운사 동불암지 마애여래좌상 | 불상 안전진단, 보수계획 수립 및 보강조치 | 500,000 | |
| 전북 | 고창군 | 국보 | 고창 선운사 만세루 | 만세루 지붕 번와 보수 | 428,188 | |
| 전북 | 고창군 | 보물 | 고창 선운사 대웅전 | 대웅전 지붕 보수 | 313,800 | |
| 전북 | 고창군 | 사적 | 고창읍성 | 객사 기단 보수 정비(설계 포함) | 200,000 | |
| 전북 | 김제시 | 사적 | 김제 벽골제 | 용수로 법면 철거 | 50,000 | |
| 전북 | 김제시 | 사적 | 김제군 관아와 향교 | 명륜당, 동재, 동무 등 보수 정비(설계 포함) | 35,000 | |
| 전북 | 김제시 | 사적 | 김제군 관아와 향교 | 담장 보수(설계 포함) | 14,000 | |
| 전북 | 김제시 | 사적 | 김제군 관아와 향교 | 화장실 기단 보수(설계 포함) | 10,000 | |
| 전북 | 남원시 | 국보 | 남원 실상사 백장암 삼층석탑 | 석탑 주변 정비 | 153,800 | ○ |
| 전북 | 남원시 | 보물 | 남원 실상사 동·서 삼층석탑 | 석탑 상륜부 보수 | 250,000 | ○ |
| 전북 | 남원시 | 사적 | 남원 유곡리와 두락리 고분군 | 발굴조사, 발굴완료 고분 정비 설계 | 380,000 | ○ |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| 전북 | 남원시 | 사적 | 남원 유곡리와 두락리 고분군 | 민가 인접구간 석축, 배수로 설치(설계 포함) | 1,300,000 | |
| 전북 | 무주군 | 사적 | 무주 적상산성 | 성벽 보수 | 1,000,000 | ○ |
| 전북 | 부안군 | 보물 | 부안 개암사 대웅전 | 사천왕문 전통단청 | 290,000 | |
| 전북 | 부안군 | 보물 | 부안 개암사 대웅전 | 월성대 보수설계 | 70,000 | ○ |
| 전북 | 부안군 | 사적 | 부안 유천리 요지 | 보호각 신축, 인접 건축물 철거 | 1,000,000 | |
| 전북 | 완주군 | 보물 | 완주 안심사 금강계단 | 공양간, 요사채 개축 | 909,000 | |
| 전북 | 완주군 | 사적 | 완주 위봉산성 | 건물지 정비 설계 | 60,000 | |
| 전북 | 완주군 | 사적 | 완주 위봉산성 | 탐방로 정비(설계포함) | 260,000 | |
| 전북 | 익산시 | 보물 | 익산 송림사 보광전 | 극락전 신축 | 400,000 | |
| 전북 | 익산시 | 사적 | 익산 나바위성당 | 본당 보수, 주변정비(담장, 석축) | 100,000 | ○ |
| 전북 | 익산시 | 사적 | 익산 입점리 고분 | 익산 입점리 고분 탐방로 배수로 정비(2차) | 160,000 | |
| 전북 | 전주시 | 보물 | 전주 경기전 정전 | 정전 기단석 보존처리 | 38,600 | |
| 전북 | 전주시 | 보물 | 전주 경기전 정전 | 정전 외부전통단청 | 600,000 | |
| 전북 | 전주시 | 사적 | 전주 남고산성 | 성벽 보수 | 500,000 | ○ |
| 전북 | 전주시 | 사적 | 전주 경기전 | 배수체계 개선(설계 포함) | 180,000 | |
| 전북 | 전주시 | 사적 | 전주 경기전 | 경역 내 전반적 담장보수 설계, 배부름 담장 보수 | 137,000 | |
| 전북 | 정읍시 | 국민 | 정읍 김명관 고택 | 둘째 아들집 담장 보수(추가) | 62,800 | |
| 전북 | 정읍시 | 사적 | 정읍 고사부리성 | 성벽 복원 | 1,000,000 | ○ |
| 전남 | 강진군 | 국민 | 강진 영랑 생가 | 석축 정비 | 90,000 | |
| 전남 | 강진군 | 국민 | 강진 영랑 생가 | 안채 보수 정비 | 190,000 | ○ |
| 전남 | 강진군 | 국보 | 강진 무위사 극락보전 | 극락보전 보수설계 | 200,000 | ○ |
| 전남 | 고흥군 | 보물 | 고흥 능가사 대웅전 | 누각 건립 | 1,700,000 | |
| 전남 | 구례군 | 국민 | 구례 운조루 고택 | 안채 해체보수 및 주변정비(추가) | 580,000 | ○ |
| 전남 | 구례군 | 국보 | 구례 화엄사 사사자 삼층석탑 | 탑전 석축, 담장, 배수체계 정비 | 365,000 | |
| 전남 | 구례군 | 국보 | 구례 화엄사 각황전 | 각황전 보존처리 | 500,000 | |
| 전남 | 구례군 | 보물 | 구례 화엄사 동 오층석탑 | 범음료~구층암 진입로 정비 | 700,000 | |
| 전남 | 구례군 | 보물 | 구례 천은사 극락보전 | 명월료 및 첨성각 전각 보수 및 세면장 개축 | 800,000 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 전남 | 구례군 | 보물 | 구례 천은사 극락보전 | 명월료 및 침성각 전각 보수 및 세면장 개축(추가) | 110,000 | |
| 전남 | 구례군 | 보물 | 구례 화엄사 대웅전 | 삼전 주변 담장 및 석축 보수 | 300,000 | |
| 전남 | 구례군 | 보물 | 구례 화엄사 대웅전 | 중심영역 보조 계단 설계 | 30,000 | |
| 전남 | 구례군 | 사적 | 구례 석주관 철의사묘 | 봉분, 담장 및 석축 정비 설계 | 30,000 | |
| 전남 | 나주시 | 국민 | 국민 제151호 나주 계은고택 | 안채 보수정비 설계 | 25,000 | ○ |
| 전남 | 나주시 | 국민 | 나주 계은고택 | 협문 및 담장 보수 | 90,000 | |
| 전남 | 나주시 | 국민 | 나주 남파고택 | 초당 보수정비 | 29,000 | |
| 전남 | 나주시 | 보물 | 나주 불회사 대웅전 | 나한전 보수 | 800,000 | |
| 전남 | 나주시 | 보물 | 나주 금성관 | 정청보수 | 600,000 | ○ |
| 전남 | 나주시 | 사적 | 나주목 관아와 향교 | 나주향교 내삼문 보수 | 50,000 | |
| 전남 | 나주시 | 사적 | 나주목 관아와 향교 | 향청복원 | 120,000 | ○ |
| 전남 | 보성군 | 국민 | 보성 이승래 고택 | 안채 기둥 이상 해체 보수(추가) | 250,000 | ○ |
| 전남 | 보성군 | 국민 | 보성 이진래 고택 | 안채 기둥 보수 및 배면 석축·배수 정비 | 170,000 | |
| 전남 | 보성군 | 국민 | 보성 열화정 | 연지, 석축, 담장 정비 | 150,000 | |
| 전남 | 보성군 | 국민 | 보성 이용우 고택 | 안채 해체 보수 | 600,000 | ○ |
| 전남 | 순천시 | 보물 | 순천 동화사 삼층석탑 | 나한전 보수 및 주변정비 | 500,000 | |
| 전남 | 순천시 | 보물 | 순천 동화사 삼층석탑 | 삼성각 해체 보수 | 200,000 | |
| 전남 | 순천시 | 사적 | 순천 낙안읍성 | 성상로 보수 | 70,000 | |
| 전남 | 순천시 | 사적 | 순천 송광사 | 천자암 석축 보수 | 410,000 | |
| 전남 | 순천시 | 사적 | 순천 송광사 | 불일암 요사채 신축, 주변 석축 정비 | 490,000 | |
| 전남 | 순천시 | 사적 | 순천 송광사 | 불일암 화장실 신축 및 주변정비 | 160,000 | |
| 전남 | 순천시 | 사적 | 순천 송광사 | 진입 교량 신축 및 하상, 주변 석축 정비 | 850,000 | |
| 전남 | 순천시 | 사적 | 순천 송광사 | 보행 교량 설치 | 270,000 | |
| 전남 | 신안군 | 국민 | 신안 김환기 고택 | 안채 해체 보수 | 270,900 | ○ |
| 전남 | 여수시 | 국보 | 여수 진남관 | 진남관 해체보수 | 2,300,000 | ○ |
| 전남 | 여수시 | 보물 | 여수 흥국사 흥교 | 흥교 보존처리 | 150,000 | ○ |
| 전남 | 영광군 | 국민 | 영광 매간당 고택 | 안채 보수 | 483,600 | ○ |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|---------------------|--|-----------------------------|----------|
| 전남 | 영광군 | 보물 | 영광 불갑사 대웅전 | 설선당 해체 보수 | 500,000 | |
| 전남 | 영광군 | 보물 | 영광 불갑사 대웅전 | 설선당 해체 보수(추가) | 72,900 | |
| 전남 | 영광군 | 보물 | 영광 불갑사 대웅전 | 염화실보수 | 150,000 | |
| 전남 | 영암군 | 보물 | 영암 도갑사 오층석탑 | 종각 보수 | 650,000 | |
| 전남 | 장흥군 | 보물 | 장흥 천관사 삼층석탑 | 대웅전 주변 석축 및 배수체계 정비 | 200,000 | |
| 전남 | 장흥군 | 국민 | 장흥 오현고택 | 사랑채 및 사당 보수 | 40,000 | ○ |
| 전남 | 해남군 | 국민 | 해남 윤철하 고택 | 고택 해체 보수 설계 | 150,000 | ○ |
| 전남 | 해남군 | 국민 | 해남 공재고택 | 안채 및 사당 보수 | 190,000 | ○ |
| 전남 | 해남군 | 보물 | 해남 미황사 대웅전 | 영선실 주변 석축 및 배수로 정비 | 1,150,000 | |
| 전남 | 해남군 | 보물 | 해남 미황사 대웅전 | 대웅전 보수 | 1,800,000 | ○ |
| 전남 | 해남군 | 사적 | 해남윤씨 녹우당 일원 | 사당 3개소 보수 설계 | 55,000 | |
| 전남 | 화순군 | 사적 | 화순 운주사지 | 경역 내 배수체계 개선 설계 | 70,000 | ○ |
| 경북 | 경주시 | 국민 | 경주 최부자택 | 안채 배면 석축, 기단 보수 | 110,000 | |
| 경북 | 경주시 | 국민 | 경주 월암종택 | 아래채 지붕 해체보수 | 73,000 | |
| 경북 | 경주시 | 보물 | 경주 귀래정 | 귀래정 보수 정비 | 100,000 | ○ |
| 경북 | 경주시 | 사적 | 경주 이견대 | 경주 이견대 단청(금단청) 시공 | 250,000 | |
| 경북 | 경주시 | 사적 | 경주 남산신성 | 남산신성 발굴 성벽 보수공사 | 300,000 | ○ |
| 경북 | 경주시 | 사적 | 경주 재매정 | 재매정 기단 복원 및 주변정비 | 40,000 | |
| 경북 | 경주시 | 국보 | 경주 감은사지 동·서 삼층석탑 | 석탑 보존처리 | 30,000 | |
| 경북 | 경주시 | 사적 | 경주 신문왕릉 | 신문왕릉 갑석보수 및 주변정비 | 120,000 | |
| 경북 | 경주시 | 사적 | 경주읍성 | 경주 읍성 동성벽 잔여구간 정비복원 | 3,221,429 | ○ |
| 경북 | 고령군 | 사적 | 고령 고아리 벽화 고분 | 벽화 고분 완충영역 설치공사 설계용역 | 40,000 | ○ |
| 경북 | 고령군 | 사적 | 고령 주산성 | 주변 정비공사(추정 제사지 유구보호, 탐방로 정비, 안내판, 난간 등 설치, 잡목제거) | 200,000 | |
| 경북 | 군위군 | 사적 | 군위 인각사지 | 석축 및 배수로 설치 | 470,000 | |
| 경북 | 군위군 | 사적 | 군위 인각사지 | 화장실 개축 및 주차장 조성 | 594,000 | |
| 경북 | 문경시 | 사적 | 문경 봉암사 정진대사탑비 | 문경 조령관문(3관문) 보수및 모니터링, 안내판 지붕 해체 보수 | 155,000 | |
| 경북 | 봉화군 | 보물 | 봉화 서동리 동·서 삼층석탑 | 석탑 보존처리 | 49,000 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 경북 | 상주시 | 사적 | 상주 옥동서원 | 경덕사(사당) 및 내삼문 단청 설계 용역 | 39,700 | |
| 경북 | 성주군 | 국민 | 성주 한개마을 | 경주덕, 이경술가옥, 기를덕 보수 | 915,000 | ○ |
| 경북 | 성주군 | 국민 | 성주 한개마을 | 설계용역(함안덕 본채 보수) | 22,000 | ○ |
| 경북 | 성주군 | 국민 | 성주 한개마을 | 마천덕 추가환원 공사 | 272,000 | ○ |
| 경북 | 안동시 | 국민 | 안동 안동권씨 능동재사 | 안동 안동권씨 능동재사 보수공사 | 400,000 | ○ |
| 경북 | 안동시 | 국민 | 안동 송소종택 | 안동 송소종택 지붕보수 공사 | 210,000 | ○ |
| 경북 | 안동시 | 국민 | 안동 후조당 종택 | 안동 후조당 종택 지붕보수 공사 | 230,000 | ○ |
| 경북 | 안동시 | 국민 | 안동 허백당 종택 | 안동 허백당 종택 보수공사 | 100,000 | |
| 경북 | 안동시 | 국민 | 안동 풍산류씨 금계재사 | 안동 풍산류씨 금계재사 송실재 보수공사 | 300,000 | ○ |
| 경북 | 영양군 | 국민 | 영양 한양조씨 사월종택 | 사당 보수 | 184,000 | ○ |
| 경북 | 영주시 | 국민 | 영주 무섬마을 | 담배 건조장 보수 사전설계 | 5,000 | |
| 경북 | 영주시 | 국민 | 영주 무섬마을 | 박원서 가옥 보수 | 430,000 | ○ |
| 경북 | 영주시 | 국민 | 영주 무섬마을 | 박승태 가옥 보수 | 335,000 | ○ |
| 경북 | 영주시 | 국민 | 영주 무섬마을 | 박찬교 가옥 보수 | 300,000 | ○ |
| 경북 | 영주시 | 국민 | 영주 무섬마을 | 박화서 가옥 보수 | 360,000 | ○ |
| 경북 | 영천시 | 국민 | 영천 매산고택과 산수정 | 매산고택 보수(문간채, 사랑채) | 400,000 | ○ |
| 경북 | 예천군 | 국민 | 예천 함양박씨 희이재사 | 계단 원형고증 및 설계, 보수공사 | 20,000 | |
| 경북 | 예천군 | 국보 | 예천 용문사 대장전과 윤장대 | 대장전 지붕 해체보수 | 200,000 | ○ |
| 경북 | 예천군 | 보물 | 예천 청룡사 석조비로자나불좌 상 | 요사채 개축 및 주변 정비 | 300,000 | |
| 경북 | 울릉군 | 국민 | 울릉 나리 너와 투막집과 역새 투막집 | 환경 개선방안 연구 및 역새투막집 보수 | 100,000 | |
| 경북 | 의성군 | 국민 | 의성 소우당 고택 | 안채 보수 사전설계, 별당채 및 문간채 모니터링 용역 | 50,000 | ○ |
| 경북 | 의성군 | 보물 | 의성 대곡사 범종루 | 범종루 계단 및 기단 보수, 주변정비 | 480,000 | |
| 경북 | 의성군 | 사적 | 의성 금성면 고분군 | 시발굴 조사완료된 고분 봉토 복원(14기) | 420,000 | ○ |
| 경북 | 청도군 | 국민 | 청도 윤강고택과 만화정 | 관리사 보수 | 136,000 | |
| 경북 | 청송군 | 국민 | 청송 후송당 고택 | 안채 복구 | 410,000 | ○ |
| 경북 | 청송군 | 국민 | 청송 송소 고택 | 화장실 건립 설계 | 35,000 | |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 경북 | 청송군 | 국민 | 평산신씨 판사공파 종택 | 안채 보수 | 280,000 | ○ |
| 경북 | 포항시 | 사적 | 포항 장기읍성 | 동문지 정비(2차) - 잔디마당 조성공사, 조경 공사 | 133,000 | ○ |
| 경북 | 포항시 | 사적 | 포항 장기읍성 | 안내소 및 화장실 신축 | 620,000 | |
| 경북 | 포항시 | 사적 | 포항 장기읍성 | 장기읍성 수구지 복원 공사(2차) | 840,100 | ○ |
| 경남 | 거창군 | 국민 | 거창 동계종택 | 장독대 바닥 정비 | 47,600 | |
| 경남 | 김해시 | 사적 | 김해 수로왕릉 | 가락영상관 단청공사 | 230,000 | |
| 경남 | 김해시 | 사적 | 김해 수로왕릉 | 승안전 보수 | 592,857 | |
| 경남 | 김해시 | 사적 | 김해 수로왕릉 | 목조건축물 기단 정비 | 34,000 | |
| 경남 | 남해군 | 보물 | 남해 용문사 대웅전 | 탐진당 및 종각 주변 석축 및 계단 보수 설계 | 30,000 | |
| 경남 | 밀양시 | 보물 | 밀양향교 대성전 | 주변 정비(경내 석축정비, 노후건물 철거 등) | 450,000 | |
| 경남 | 밀양시 | 보물 | 밀양향교 대성전 | 풍화루 보수 | 252,000 | |
| 경남 | 밀양시 | 보물 | 밀양 표충사 삼층석탑 | 설법전 지붕 번와공사 | 800,000 | |
| 경남 | 밀양시 | 사적 | 밀양 박익 벽화묘 | 문인석 보존처리 | 30,000 | |
| 경남 | 산청군 | 보물 | 산청 단속사지 서 삼층석탑 | 삼층석탑 보수 기본 설계 | 35,000 | ○ |
| 경남 | 산청군 | 사적 | 산청 전 구형왕릉 | 석축 등 진입로 정비 | 270,000 | |
| 경남 | 양산시 | 국보 | 양산 신흥사 대광전 | 대광전 보수 | 1,065,000 | ○ |
| 경남 | 양산시 | 사적 | 양산 북정리 고분군 | 봉분보수 | 600,000 | |
| 경남 | 양산시 | 사적 | 양산 북정리 고분군 | 구거정비(설계비) | 80,000 | |
| 경남 | 양산시 | 사적 | 양산 신기리 고분군 | 봉분복원(설계비) | 40,000 | ○ |
| 경남 | 진주시 | 보물 | 진주 묘엄사지 삼층석탑 | 삼층석탑 보존처리 | 45,000 | |
| 경남 | 진주시 | 사적 | 진주성 | 공북문 육축 보수(설계) | 100,000 | ○ |
| 경남 | 진주시 | 사적 | 진주성 | 탐방로 정비 | 1,100,000 | |
| 경남 | 창녕군 | 사적 | 창녕 교동과 송현동 고분군 | 봉분 복원 | 500,000 | |
| 경남 | 창원시 | 사적 | 창원 진해우체국 | 진해우체국 보수정비(지붕, 창호, 내부) | 235,000 | ○ |
| 경남 | 통영시 | 사적 | 통영 삼도수군통제영 | 전통단청(설계비) | 21,000 | |
| 경남 | 하동군 | 국보 | 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 육화료 산자이상 해체보수 및 내부시설 보수 설계 | 100,000 | |
| 경남 | 하동군 | 사적 | 하동읍성 | 성곽보수(설계비) | 40,000 | ○ |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|------------------|-----|----|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 말이산 고분군 | 봉분복원(서말이산 1호분) | 295,000 | ○ |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 말이산 고분군 | 고분군내 배수로 정비 | 260,000 | |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 말이산 고분군 | 봉분복원 공사비 | 700,000 | |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 말이산 고분군 | 진입로 정비 | 500,000 | |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 말이산 고분군 | 발굴지 정비 | 100,000 | |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 말이산 고분군 | 곡간부 정비 | 300,000 | |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 가야리 유적 | 발굴지 정비 | 230,000 | |
| 경남 | 함안군 | 사적 | 함안 성산산성 | 동성벽 복원(설계) | 100,000 | ○ |
| 경남 | 함양군 | 보물 | 함양 승안사지 삼층석탑 | 석축 및 배수로 등 정비 | 418,200 | |
| 경남 | 함양군 | 보물 | 함양 승안사지 삼층석탑 | 삼층석탑 보존처리 | 95,000 | |
| 경남 | 함양군 | 보물 | 함양 벽송사 삼층석탑 | 간월루 보수 | 300,000 | |
| 경남 | 함양군 | 보물 | 함양 벽송사 삼층석탑 | 선원 건립 설계 | 100,000 | |
| 경남 | 합천군 | 보물 | 합천 해인사 홍제암 | 요사체 해체보수 설계 | 50,000 | |
| 경남 | 합천군 | 보물 | 합천 해인사 홍제암 | 인법당 해체 보수 설계 | 200,000 | |
| 경남 | 합천군 | 보물 | 합천 청량사 석등 | 고심선원 지붕 보수 | 532,000 | |
| 경남 | 합천군 | 사적 | 합천 삼가 고분군 | 봉분 복원(설계비) | 28,000 | ○ |
| 경남 | 합천군 | 사적 | 합천 삼가 고분군 | 봉분 복원(설계비) | 18,000 | ○ |
| 경남 | 경남 | 사적 | 통영 한산도 이충무공 유적 | 진입로 정비 | 320,000 | |
| 제주 | 제주 | 국민 | 제주 성읍마을 | 변형훼손가옥 정비 | 1,746,200 | ○ |
| 제주 | 제주 | 국민 | 제주 성읍마을 | 성곽 보수 | 315,000 | ○ |
| 제주 | 제주 | 국민 | 제주 성읍마을 | 배수로 정비 | 400,000 | |
| 제주 | 제주 | 사적 | 제주목 관아 | 만경루 전통소재 단청(설계) | 45,000 | |
| 총액계상(역사유적지구보존관리) | | | | | | |
| 서울 | 송파구 | 사적 | 서울 풍납동 토성 | 서성벽 발굴구간 복토 정비 | 1,185,800 | |
| 세계유산 보존관리 | | | | | | |
| 경기 | 수원시 | 사적 | 수원 화성행궁 | 수원 화성행궁 2단계 복원정비공사 | 2,100,000 | ○ |

| 시도 | 소재지 | 종목 | 문화재명 | 사업내용 | '23년 예산액 (단위 : 천원) | 기술 지도 |
|----|-----|----|-------------------|--|-----------------------------|----------|
| 경기 | 수원시 | 사적 | 수원 화성행궁 | 수원 화성행궁 시설물(남군영, 유여택, 봉수당) 보수정비공사 - 남군영 행각 기와고르기 및 서까래 정비 - 봉수당 기단 방전 및 면석 보수정비 - 유여택 기단 방전 및 면석 보수정비 | 374,750 | |
| 경기 | 수원시 | 사적 | 수원 화성 | 수원화성 시설물 보수정비 | 793,680 | |
| 경기 | 광주시 | 사적 | 남한산성 | 4~6암문 구간 여장 250타 보수공사 | 978,000 | |
| 경기 | 광주시 | 사적 | 남한산성 | 남문~동문 구간 여장 250타 보수공사 설계 | 94,000 | |
| 경북 | 경주시 | 국민 | 경주 양동마을 | 경주 양동마을 마을 안길 정비 -안길포장 및 사면보호 -석축설치 및 주변정비 | 150,000 | |
| 경북 | 경주시 | 국민 | 경주 양동마을 상춘헌 고택 | 상춘헌 고택 화장실 복원공사 | 30,000 | |
| 경북 | 경주시 | 국민 | 경주 양동마을 | 퇴락가옥 및 주변 정비(초가 환원, 담장, 석축 등) 17개소 실시설계 | 230,000 | ○ |
| 경북 | 경주시 | 보물 | 경주 양동 무첨당 | 경주 양동 무첨당 보수공사 -무첨당사주문 전체 해체보 -무첨당 안채산자 이상 해체보수 | 420,000 | ○ |
| 경북 | 안동시 | 국민 | 안동 하회마을 | 안동 하회마을 퇴락가옥 정비사업 | 1,380,383 | ○ |
| 경북 | 고창군 | 사적 | 고창 죽림리 지석묘군 | 법면정비(평균 H 4.0m, 녹색토 시공) 60m, 토사배수로 450m, 보행 야자매트 50m, 목책 보수 및 재설치(250m), 기존 콘크리트 배수로 철거 및 석축 배수로 교체(150m) | 150,000 | |
| 충북 | 보은군 | 보물 | 보은 범주사 대웅보전 | 보은 범주사 대웅보전 주변 정비(배수로 설치 33m, 기단보수 30m) | 90,000 | |
| 충북 | 보은군 | 국보 | 보은 범주사 쌍사자석등 | 보은 범주사 쌍사자 석등 보호각 개축 공사 | 20,000 | ○ |
| 충북 | 보은군 | 사적 | 보은 범주사 | 보은 범주사 약사전 보수공사 | 100,000 | |
| 충남 | 공주시 | 보물 | 공주 마곡사 대웅보전 | 마곡사 금어원 건립 | 2,057,753 | |
| 충남 | 공주시 | 보물 | 공주 마곡사 대광보전 | 공주 마곡사 대광보전 주변정비(대향각 개축-116.64㎡) | 730,000 | |
| 전남 | 해남군 | 사적 | 해남 대흥사 | 호국대전 건립공사 4차 | 3,050,000 | |
| 경북 | 영주시 | 국보 | 영주 부석사 무량수전 | 부석사 무량수전 지붕 긴급 보수 공사 지붕 A=30㎡ | 200,000 | ○ |
| 경남 | 양산시 | 국보 | 양산 통도사 대웅전 및 금강계단 | 통도사 금강계단 주변 및 통도사 외곽담장 보수정비 | 516,479 | |
| 전북 | 정읍시 | 사적 | 정읍 무성서원 | 마당정비(마당 토질개선 2,785㎡, 배수 시설 정비) | 195,000 | |
| 경북 | 경주시 | 사적 | 경주 옥산서원 | 경주 옥산서원 고직사 보수공사 | 191,200 | |

5. 문화재돌봄사업 경미수리 대상 현황

가. 제안사항

- 2023년도 문화재돌봄사업 관리대상문화재 중 경미수리가 예정된 국가지정 문화재 현황을 보고 드립니다.

나. 제안사유

- 문화재돌봄사업의 경미한 수리* 현황에 대한 사전보고를 통하여 문화재수리 설계심의를 대신하여 상시적 예방관리 사업 수행의 예측 가능성과 책임성을 제고 하고자 함.

* 「문화재수리 등에 관한 법률」 제5조제1항 단서에 따른 해당 문화재의 보존에 영향을 미치지 아니하는 경미한 수리

다. 주요내용

- 문화재돌봄사업 관리대상 중 경미수리 대상인 국가지정문화재 현황

(단위: 개)

| 구분 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연 기념물 | 국가민속 문화재 | 총계 |
|----|----|-----|----|----|--------|----------|-----|
| 개소 | 10 | 105 | 81 | 17 | 55 | 134 | 402 |

라. 향후계획

- 문화재돌봄사업 평가 등을 통하여 돌봄 경미수리에 대한 관리감독 철저 및 경미수리 상세 내용에 대한 차년도 사후보고 실시

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명

붙임 2023년 문화재돌봄사업 국가지정문화재 경미수리 대상 목록(402건) 1부.

2023년 문화재 돌봄사업 국가지정문화재 경미수리 대상 목록(402건)

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|----|----|---------|--------------------|--|-----------|
| 1 | 서울 | 보물 | 서울 동관왕묘 | <p>1. 「문화재수리법」 시행령 별표1 경미한 문화재수리 中</p> <p>가. 창호지, 장판지 또는 벽지를 바르는 행위</p> <p>나. 벽화 및 단청이 없는 벽체나 천장의 떨어진 흙을 부분적으로 바르는 행위</p> <p>다. 누수 방지를 위하여 극히 부분적으로 파손된 기와를 원형대로 교체하는 행위</p> <p>라. 누수방지를 위하여 지붕면적의 10분의 1 이하 또는 지붕면적의 20㎡ 이하를 기와고르기 하는 행위</p> <p>바. 표지돌, 안내판, 경고판 등을 설치하거나 보수하는 행위</p> <p>사. 잔디를 보충하여 심거나 깎는 행위</p> <p>아. 기존 배수로 또는 기존 연못을 준설하는 행위</p> <p>자. 보호 울타리의 부식된 부분을 기존의 형태로 보수하거나 도색하는 행위</p> <p>차. 일부 훼손된 기단, 담장, 배수로 또는 석축을 교체하거나 바로잡는 행위</p> <p>러. 문화재의 경관을 해치는 말라 죽은 나무가 가지들 제거하는 행위</p> <p>2. 문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리(고시) 中</p> <p>가. 목부재에 콩기름칠, 들기름칠을 하는 행위</p> <p>다. 탈락한 청판 끼우기, 벌어진 틈새 보강, 마루아래 동바리 및 받침목 보강, 마루 난간 고정 등의 마루 보강 행위</p> <p>라. 협문·중문·대문, 문뎀테, 빗장 및 빗장뎀테, 결구부 등 판문과 관련된 보강 행위</p> <p>사. 우물 또는 아궁이 덮개와 같은 안전장치를 제작하거나 탈락한 부재 고정 등을 위한 목공사 행위</p> <p>아. 해체를 동반하지 않는 범위 내에서 굴뚝, 아궁이 미장면 균열 등을 보강하는 행위</p> <p>파. 휴게시설, 편의시설 등의</p> | 23.1.~12. |
| 2 | 서울 | 보물 | 서울 북한산구기동마애여래좌상 | | |
| 3 | 서울 | 보물 | 서울 장의사지 당간지주 | | |
| 4 | 서울 | 보물 | 서울 창의문 | | |
| 5 | 서울 | 보물 | 서울 흥인지문 | | |
| 6 | 서울 | 사적 | 서울 경모궁지 | | |
| 7 | 서울 | 사적 | 서울 대한의원 | | |
| 8 | 서울 | 사적 | 서울 문묘와 성균관 | | |
| 9 | 서울 | 사적 | 서울 고종 어극 40년칭경기념비 | | |
| 10 | 서울 | 사적 | 서울 암사동 유적 | | |
| 11 | 서울 | 사적 | 서울 이화장 | | |
| 12 | 서울 | 사적 | 서울 탑골공원 | | |
| 13 | 서울 | 사적 | 서울 한양도성(혜화문) | | |
| 14 | 서울 | 국가민속문화재 | 인왕산 국사당 | | |
| 15 | 부산 | 보물 | 부산 범어사 삼층석탑 | | |
| 16 | 부산 | 보물 | 부산 운수사 대웅전 | | |
| 17 | 부산 | 사적 | 금정산성 | | |
| 18 | 부산 | 사적 | 부산 동래 패총 | | |
| 19 | 부산 | 천연기념물 | 부산 범어사 등나무 군락 | | |
| 20 | 부산 | 천연기념물 | 부산 좌수영성지 푸조나무 | | |
| 21 | 대구 | 보물 | 달성 도동서원 중정당·사당·담장 | | |
| 22 | 대구 | 보물 | 달성 태고정 | | |
| 23 | 대구 | 보물 | 달성 하목정 | | |
| 24 | 대구 | 보물 | 대구 북지장사 지장전 | | |
| 25 | 대구 | 보물 | 대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 | | |
| 26 | 대구 | 사적 | 달성 도동서원 | | |
| 27 | 대구 | 사적 | 대구 달성 | | |
| 28 | 대구 | 국가민속문화재 | 달성 삼가헌 고택 | | |
| 29 | 대구 | 국가민속문화재 | 달성 조길방 고택 | | |
| 30 | 대구 | 국가민속문화재 | 대구 백불암 고택 | | |
| 31 | 인천 | 보물 | 강화 장정리 석조여래입상 | | |
| 32 | 인천 | 보물 | 강화 장정리 오층석탑 | | |
| 33 | 인천 | 사적 | 강화외성 | | |
| 34 | 인천 | 사적 | 대한성공회 강화성당 | | |
| 35 | 광주 | 사적 | 광주신창동유적 | | |
| 36 | 광주 | 명승 | 광주한벽당일원 | | |
| 37 | 대전 | 보물 | 대전 회덕 동춘당 | | |
| 38 | 대전 | 사적 | 대전 계족산성 | | |
| 39 | 대전 | 국가민속문화재 | 대전 동춘당 종택 | | |
| 40 | 대전 | 국가민속문화재 | 대전 소대헌, 호연재 고택 | | |
| 41 | 울산 | 보물 | 울주 간월사지 석조여래좌상 | | |
| 42 | 울산 | 보물 | 울주 망해사지 승탑 | | |
| 43 | 울산 | 사적 | 울산 약사동 제방 | | |
| 44 | 세종 | 보물 | 전의 비암사 극락보전 | | |
| 45 | 세종 | 천연기념물 | 연기 봉산동 향나무 | | |
| 46 | 세종 | 국가민속문화재 | 세종 흥판서택 | | |
| 47 | 경기 | 보물 | 동사지 삼층석탑 | | |
| 48 | 경기 | 보물 | 동사지 오층석탑 | | |
| 49 | 경기 | 보물 | 수원향교 대성전 | | |
| 50 | 경기 | 보물 | 안성객사 정청 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|-------------------------|----------------|------|
| 51 | 경기 | 보물 | 안성향교 대성전 | 주변시설물 부분 보수 행위 | |
| 52 | 경기 | 보물 | 안성향교 풍화루 | | |
| 53 | 경기 | 보물 | 칠장사 혜소국사비 | | |
| 54 | 경기 | 사적 | 심곡서원 | | |
| 55 | 경기 | 사적 | 윤관장군묘 | | |
| 56 | 경기 | 사적 | 행주산성 | | |
| 57 | 경기 | 천연기념물 | 고정리공룡알화석산지 | | |
| 58 | 경기 | 국가민속문화재 | 광주이씨고택 | | |
| 59 | 경기 | 국가민속문화재 | 궁집 | | |
| 60 | 경기 | 국가민속문화재 | 보통리고택 | | |
| 61 | 경기 | 국가민속문화재 | 어재연고택 | | |
| 62 | 경기 | 국가민속문화재 | 화성 정수영고택 | | |
| 63 | 경기 | 국가민속문화재 | 화성 정시영고택 | | |
| 64 | 강원 | 보물 | 강릉 대창리 당간지주 | | |
| 65 | 강원 | 보물 | 강릉 보현사 낭원대사탑비 | | |
| 66 | 강원 | 보물 | 영월 흥녕사지 징효대사탑비 | | |
| 67 | 강원 | 보물 | 원주 흥법사지 진공대사탑비 | | |
| 68 | 강원 | 보물 | 철사당 | | |
| 69 | 강원 | 사적 | 강릉 대도호부 관아 | | |
| 70 | 강원 | 사적 | 영월부 관아 | | |
| 71 | 강원 | 사적 | 원주 강원감영 | | |
| 72 | 강원 | 명승 | 영월 선돌 | | |
| 73 | 충북 | 국보 | 단양 신라 적성비 | | |
| 74 | 충북 | 국보 | 충주 청룡사지 보각국사탑 | | |
| 75 | 충북 | 보물 | 영동 신흥리 석조여래삼존입상 | | |
| 76 | 충북 | 보물 | 영동 세천재 | | |
| 77 | 충북 | 보물 | 옥천 이지당 | | |
| 78 | 충북 | 보물 | 진천 연곡리 석비 | | |
| 79 | 충북 | 보물 | 청주 계산리 오층석탑 | | |
| 80 | 충북 | 보물 | 청주 비종리 석조여래삼존상 및 석조여래입상 | | |
| 81 | 충북 | 보물 | 충주 봉황리 마애불상군 | | |
| 82 | 충북 | 사적 | 괴산 송시열 유적 | | |
| 83 | 충북 | 사적 | 음성 망이산 봉수 유적(제2로 직봉) | | |
| 84 | 충북 | 사적 | 진천 김유신 탄생지와 태실 | | |
| 85 | 충북 | 사적 | 진천 산수리와 삼용리 요지 | | |
| 86 | 충북 | 사적 | 청주 정북동 토성 | | |
| 87 | 충북 | 사적 | 충주 임충민공 충렬사 | | |
| 88 | 충북 | 명승 | 괴산 화양구곡(암서재)(2022 신규) | | |
| 89 | 충북 | 명승 | 단양 사인암 | | |
| 90 | 충북 | 명승 | 제천 의림지와 제림 | | |
| 91 | 충북 | 국가민속문화재 | 괴산 김항목 고택 | | |
| 92 | 충북 | 국가민속문화재 | 괴산 송병일 고택 | | |
| 93 | 충북 | 국가민속문화재 | 단양 조덕수 고택 | | |
| 94 | 충북 | 국가민속문화재 | 보은 우당 고택 | | |
| 95 | 충북 | 국가민속문화재 | 보은 최감찰택 | | |
| 96 | 충북 | 국가민속문화재 | 영동 규당 고택 | | |
| 97 | 충북 | 국가민속문화재 | 영동 김참판택 | | |
| 98 | 충북 | 국가민속문화재 | 영동 성장환 고택 | | |
| 99 | 충북 | 국가민속문화재 | 영동 소석 고택 | | |
| 100 | 충북 | 국가민속문화재 | 음성 공산정 고택 | | |
| 101 | 충북 | 국가민속문화재 | 음성 잣말 고택 | | |
| 102 | 충북 | 국가민속문화재 | 제천 박용원 고택 | | |
| 103 | 충북 | 국가민속문화재 | 제천 정원태 고택 | | |
| 104 | 충북 | 국가민속문화재 | 청주 고은리 고택 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|-----------------------|------------|------|
| 105 | 충북 | 국가민속문화재 | 충주 윤양계 고택 | | |
| 106 | 충남 | 보물 | 성주도씨종중문서 일괄 | | |
| 107 | 충남 | 보물 | 남양전씨 종중 문서 일괄 | | |
| 108 | 충남 | 보물 | 서천 봉서사목조아미타여래삼존좌상 | | |
| 109 | 충남 | 보물 | 천안 삼태리 마애여래입상 | | |
| 110 | 충남 | 사적 | 공주 우금치 전적 | | |
| 111 | 충남 | 사적 | 부여 청마산성 | | |
| 112 | 충남 | 사적 | 부여 능안골 고분군 | | |
| 113 | 충남 | 사적 | 부여 홍산현 관아 | | |
| 114 | 충남 | 사적 | 아산 맹씨 행단 | | |
| 115 | 충남 | 사적 | 서산 부장리 고분군 | | |
| 116 | 충남 | 사적 | 당진 솔미마을 김대건신부 유적 | | |
| 117 | 충남 | 사적 | 홍성 홍주읍성 | | |
| 118 | 충남 | 사적 | 예산 율봉길 의사 유적 | | |
| 119 | 충남 | 국가민속문화재 | 논산 명재 고택 | | |
| 120 | 충남 | 국가민속문화재 | 부여 여흥민씨 고택 | | |
| 121 | 충남 | 국가민속문화재 | 서천 이하복 고택 | | |
| 122 | 충남 | 국가민속문화재 | 아산 용궁택 | | |
| 123 | 충남 | 국가민속문화재 | 서산 경주김씨 고택 | | |
| 124 | 충남 | 국가민속문화재 | 홍성 사운고택 | | |
| 125 | 충남 | 국가민속문화재 | 예산 수당고택 | | |
| 126 | 전북 | 보물 | 고창 선운사 참담암 대웅전 | | |
| 127 | 전북 | 보물 | 김제 금산사 해덕왕사 탐비 | | |
| 128 | 전북 | 보물 | 부안 개암사 대웅전 | | |
| 129 | 전북 | 보물 | 부안 고희초상 및 문중유물 | | |
| 130 | 전북 | 보물 | 익산 승림사 보광전 | | |
| 131 | 전북 | 보물 | 익산 연동리 석조여래좌상 | | |
| 132 | 전북 | 보물 | 임실 친구사지 석등 | | |
| 133 | 전북 | 보물 | 장수향교 대성전 | | |
| 134 | 전북 | 보물 | 정읍 보화리 석조이불입상 | | |
| 135 | 전북 | 보물 | 정읍 은선리 삼층석탑 | | |
| 136 | 전북 | 보물 | 정읍 천곡사지 칠층석탑 | | |
| 137 | 전북 | 보물 | 정읍 피향정 | | |
| 138 | 전북 | 사적 | 고창 무장현 관아와 읍성 | | |
| 139 | 전북 | 사적 | 김제군 관아와 향교 | | |
| 140 | 전북 | 사적 | 남원 황산대첩 비지 | | |
| 141 | 전북 | 사적 | 부안 구암리 지석묘군 | | |
| 142 | 전북 | 사적 | 부안 백산성 | | |
| 143 | 전북 | 사적 | 부안 죽막동 유적 | | |
| 144 | 전북 | 사적 | 부안 진서리 요지 | | |
| 145 | 전북 | 사적 | 익산 나바위성당 | | |
| 146 | 전북 | 사적 | 익산 쌍릉 | | |
| 147 | 전북 | 사적 | 익산 왕궁리 유적 | | |
| 148 | 전북 | 사적 | 익산 토성 | | |
| 149 | 전북 | 사적 | 전주 향교 | | |
| 150 | 전북 | 사적 | 정읍 무성서원 | | |
| 151 | 전북 | 사적 | 정읍 전봉준 유적 | | |
| 152 | 전북 | 사적 | 정읍 황토현 전적 | | |
| 153 | 전북 | 천연기념물 | 고창 중산리 이팝나무 | | |
| 154 | 전북 | 천연기념물 | 김제 종덕리 왕버들 | | |
| 155 | 전북 | 천연기념물 | 무주 삼공리 반송 | | |
| 156 | 전북 | 천연기념물 | 무주 일원의 반딧불이와 그 먹이 서식지 | | |
| 157 | 전북 | 국가민속문화재 | 고창 신재효 고택 | | |
| 158 | 전북 | 국가민속문화재 | 고창 오거리 당산 | | |
| 159 | 전북 | 국가민속문화재 | 남원 몽심재 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|----------------|------------|------|
| 160 | 전북 | 국가민속문화재 | 남원 서천리 당산 | | |
| 161 | 전북 | 국가민속문화재 | 부안 김상만 고택 | | |
| 162 | 전북 | 국가민속문화재 | 부안 동문안당산 | | |
| 163 | 전북 | 국가민속문화재 | 정읍 김명관 고택 | | |
| 164 | 전남 | 국보 | 강진 무위사 극락보전 | | |
| 165 | 전남 | 사적 | 나주읍성(서성문) | | |
| 166 | 전남 | 사적 | 장성 필암서원 | | |
| 167 | 전남 | 천연기념물 | 광양옥룡사동백나무숲 | | |
| 168 | 전남 | 천연기념물 | 진도 상만리 비자나무 | | |
| 169 | 경북 | 국보 | 경주 분황사 모전석탑 | | |
| 170 | 경북 | 국보 | 안동 봉정사 대웅전 | | |
| 171 | 경북 | 국보 | 영주 부석사 무량수전 | | |
| 172 | 경북 | 국보 | 영주 부석사 조사당 | | |
| 173 | 경북 | 국보 | 영천 은해사 거조암 영산전 | | |
| 174 | 경북 | 국보 | 영양 산해리 오층모전석탑 | | |
| 175 | 경북 | 보물 | 포항 보경사 원진국사비 | | |
| 176 | 경북 | 보물 | 경주 서악동 귀부 | | |
| 177 | 경북 | 보물 | 경주 양동 향단 | | |
| 178 | 경북 | 보물 | 경주 골굴암 마애여래좌상 | | |
| 179 | 경북 | 보물 | 경주 기림사 대적광전 | | |
| 180 | 경북 | 보물 | 경주향교 대성전 | | |
| 181 | 경북 | 보물 | 김천 갈항사지 석조여래좌상 | | |
| 182 | 경북 | 보물 | 김천 광덕리 석조보살입상 | | |
| 183 | 경북 | 보물 | 방초정 | | |
| 184 | 경북 | 보물 | 김천 직지사 대웅전 | | |
| 185 | 경북 | 보물 | 안동 안기동 석조여래좌상 | | |
| 186 | 경북 | 보물 | 안동 개목사 원통전 | | |
| 187 | 경북 | 보물 | 안동 하회 양진당 | | |
| 188 | 경북 | 보물 | 안동 하회 충효당 | | |
| 189 | 경북 | 보물 | 안동 의성김씨 종택 | | |
| 190 | 경북 | 보물 | 안동 소호헌 | | |
| 191 | 경북 | 보물 | 안동 예안이씨 충효당 | | |
| 192 | 경북 | 보물 | 청원루 | | |
| 193 | 경북 | 보물 | 체화정 | | |
| 194 | 경북 | 보물 | 영주 석교리 석조여래입상 | | |
| 195 | 경북 | 보물 | 영주 신암리 마애여래삼존상 | | |
| 196 | 경북 | 보물 | 영주 성혈사 나한전 | | |
| 197 | 경북 | 보물 | 영주 소수서원 문성공묘 | | |
| 198 | 경북 | 보물 | 영주 소수서원 강학당 | | |
| 199 | 경북 | 보물 | 영천 청제비 | | |
| 200 | 경북 | 보물 | 영천 승렬당 | | |
| 201 | 경북 | 보물 | 영천향교 대성전 | | |
| 202 | 경북 | 보물 | 영천 화남리 석조여래좌상 | | |
| 203 | 경북 | 보물 | 영천 은해사 백흥암 극락전 | | |
| 204 | 경북 | 보물 | 상주 복용동 석조여래좌상 | | |
| 205 | 경북 | 보물 | 상주 양진당 | | |
| 206 | 경북 | 보물 | 경산 환성사 대웅전 | | |
| 207 | 경북 | 보물 | 의성 만취당 | | |
| 208 | 경북 | 보물 | 의성 고운사 연수전 | | |
| 209 | 경북 | 보물 | 청송 보광사 극락전 | | |
| 210 | 경북 | 보물 | 찬경루 | | |
| 211 | 경북 | 보물 | 영덕 유금사 삼층석탑 | | |
| 212 | 경북 | 보물 | 청도 대비사 대웅전 | | |
| 213 | 경북 | 보물 | 청도 대적사 극락전 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|-------------------------|------------|------|
| 214 | 경북 | 보물 | 성주향교 대성전 및 명륜당 | | |
| 215 | 경북 | 보물 | 예천권씨 초간중택 별당 | | |
| 216 | 경북 | 보물 | 예천 아옹정 | | |
| 217 | 경북 | 보물 | 봉화 축서사 석조비로자나불좌상 및 목조광배 | | |
| 218 | 경북 | 보물 | 봉화한수정 | | |
| 219 | 경북 | 보물 | 울진 불영사 응진전 | | |
| 220 | 경북 | 사적 | 포항 법광사지 | | |
| 221 | 경북 | 사적 | 경주 흥륜사지 | | |
| 222 | 경북 | 사적 | 경주 서출지 | | |
| 223 | 경북 | 사적 | 병산서원 | | |
| 224 | 경북 | 사적 | 안동 도산서원 | | |
| 225 | 경북 | 사적 | 영주소수서원 | | |
| 226 | 경북 | 사적 | 영주 순흥 벽화고분 | | |
| 227 | 경북 | 사적 | 영주 금성대군 신단 | | |
| 228 | 경북 | 사적 | 상주 옥동서원 | | |
| 229 | 경북 | 사적 | 경산 임당동과 조영동 고분군 | | |
| 230 | 경북 | 명승 | 포항 용계정과 덕동숲 | | |
| 231 | 경북 | 명승 | 예천 선몽대일원 | | |
| 232 | 경북 | 명승 | 예천 초간정원림 | | |
| 233 | 경북 | 명승 | 봉화 청암정과 석천계곡 | | |
| 234 | 경북 | 천연기념물 | 예천 천향리 석송령 | | |
| 235 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을송첨종택 | | |
| 236 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 최부자택 | | |
| 237 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 월암종택 | | |
| 238 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 낙선당고택 | | |
| 239 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 사호당고택 | | |
| 240 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 상춘헌고택 | | |
| 241 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 근암고택 | | |
| 242 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 두곡고택 | | |
| 243 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 수졸당고택 | | |
| 244 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 이향정고택 | | |
| 245 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 수운정 | | |
| 246 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 심수정 | | |
| 247 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 안락정 | | |
| 248 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 강학당 | | |
| 249 | 경북 | 국가민속문화재 | 경주 양동마을 | | |
| 250 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 화경당고택(하회 북촌택) | | |
| 251 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 원지정사 | | |
| 252 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 빈연정사 | | |
| 253 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 옥연정사 | | |
| 254 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 겸암정사 | | |
| 255 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 염행당고택(하회 남촌택) | | |
| 256 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 양오당고택(하회주일재) | | |
| 257 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 | | |
| 258 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 수곡고택(가일수곡고택) | | |
| 259 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 하회마을 하동고택 | | |
| 260 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 일성당고택(하리동 일성당) | | |
| 261 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 학암고택(오미동 참봉택) | | |
| 262 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 예안이씨 근재재사(만운동모선루) | | |
| 263 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 도암종택(의성김씨 율리종택) | | |
| 264 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 의성김씨 서지재사 | | |
| 265 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 안동권씨 능동재사 | | |
| 266 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 오류현고택(지례동 오류현) | | |
| 267 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 고성이씨 탑동파종택 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|-----------------------|------------|------|
| 268 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 권성백고택(권태응가옥) | | |
| 269 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 송소종택 | | |
| 270 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 안동권씨 소동재사 | | |
| 271 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 탁청정 | | |
| 272 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 후조당종택 | | |
| 273 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 귀봉종택 | | |
| 274 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 번남고택 | | |
| 275 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 광산김씨 탁청정공파종택 | | |
| 276 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 향산고택 | | |
| 277 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 허백당 종택 | | |
| 278 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 시은고택(예안이씨 상리종택) | | |
| 279 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 풍산류씨 금계재사 | | |
| 280 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 진성이씨 종택 | | |
| 281 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 진성이씨 온혜파종택 | | |
| 282 | 경북 | 국가민속문화재 | 안동 영양남씨 남흥재사 | | |
| 283 | 경북 | 국가민속문화재 | 구미 쌍암고택 | | |
| 284 | 경북 | 국가민속문화재 | 영주 무섬마을 | | |
| 285 | 경북 | 국가민속문화재 | 영천 매산고택과 산수정 | | |
| 286 | 경북 | 국가민속문화재 | 영천 연정고택(정용준씨 가옥) | | |
| 287 | 경북 | 국가민속문화재 | 영천 만취당고택 | | |
| 288 | 경북 | 국가민속문화재 | 상주 우복 종택 | | |
| 289 | 경북 | 국가민속문화재 | 경산 상열집과 관련문서 | | |
| 290 | 경북 | 국가민속문화재 | 의성 소우당고택 | | |
| 291 | 경북 | 국가민속문화재 | 청송 성천대(청운동 성천대) | | |
| 292 | 경북 | 국가민속문화재 | 청송 후송당고택(창양동 후송당) | | |
| 293 | 경북 | 국가민속문화재 | 청송 송소고택 | | |
| 294 | 경북 | 국가민속문화재 | 청송 평산신씨 판사공파 종택 | | |
| 295 | 경북 | 국가민속문화재 | 청송 서벽 고택 | | |
| 296 | 경북 | 국가민속문화재 | 청송 사남 고택 | | |
| 297 | 경북 | 국가민속문화재 | 영양 서석지 | | |
| 298 | 경북 | 국가민속문화재 | 영양 한양조씨 사월종택 | | |
| 299 | 경북 | 국가민속문화재 | 영덕 충효당종택 | | |
| 300 | 경북 | 국가민속문화재 | 영덕 안동권씨 옥천재사(화수루) | | |
| 301 | 경북 | 국가민속문화재 | 영덕 난고종택(영덕 영양남씨 난고종택) | | |
| 302 | 경북 | 국가민속문화재 | 영덕 무안박씨 무의공파종택 | | |
| 303 | 경북 | 국가민속문화재 | 청도 운강고택과 만화정 | | |
| 304 | 경북 | 국가민속문화재 | 성주 한개마을 | | |
| 305 | 경북 | 국가민속문화재 | 예천 물체당 고택 | | |
| 306 | 경북 | 국가민속문화재 | 예천 예천권씨 초간공파 종택 | | |
| 307 | 경북 | 국가민속문화재 | 예천 함양박씨 희이재사 | | |
| 308 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 만회고택 | | |
| 309 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 쌍벽당 종택 | | |
| 310 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 계서당 종택 | | |
| 311 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화설매리3겹까지구명집 | | |
| 312 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 송석헌 고택 | | |
| 313 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 만산고택 | | |
| 314 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 선성김씨 빈동재사 | | |
| 315 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 서설당 고택 | | |
| 316 | 경북 | 국가민속문화재 | 봉화 오고당 고택 | | |
| 317 | 경북 | 보물 | 상주향교 대성전 동무·서무 | | |
| 318 | 경북 | 보물 | 영양 현리 오층모전석탑 | | |
| 319 | 경북 | 명승 | 영덕옥계침수정일원 | | |
| 320 | 경남 | 국보 | 창녕 신라 진흥왕 척경비 | | |
| 321 | 경남 | 보물 | 밀양향교 대성전 | | |
| 322 | 경남 | 보물 | 밀양향교 명륜당 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|-----------------------------------|------------|------|
| 323 | 경남 | 보물 | 창녕 송현동 마애여래좌상 | | |
| 324 | 경남 | 보물 | 창녕 관룡사 용선대 석조여래좌상 | | |
| 325 | 경남 | 보물 | 창녕 술정리 서 삼층석탑 | | |
| 326 | 경남 | 사적 | 창원 진동리 유적 | | |
| 327 | 경남 | 사적 | 통영 연대도 패총 | | |
| 328 | 경남 | 사적 | 김해 분산성 | | |
| 329 | 경남 | 사적 | 거제현 관아 | | |
| 330 | 경남 | 사적 | 거제 둔덕기성 | | |
| 331 | 경남 | 사적 | 양산 북정리 고분군 | | |
| 332 | 경남 | 사적 | 양산 신기리 고분군 | | |
| 333 | 경남 | 사적 | 양산 중부동 고분군 | | |
| 334 | 경남 | 사적 | 양산 북부동 산성 | | |
| 335 | 경남 | 사적 | 양산 신기리 산성 | | |
| 336 | 경남 | 사적 | 창녕 화왕산성 | | |
| 337 | 경남 | 사적 | 창녕 목마산성 | | |
| 338 | 경남 | 사적 | 창녕 계성 고분군 | | |
| 339 | 경남 | 사적 | 산청 전 구형왕릉 | | |
| 340 | 경남 | 사적 | 함양 남계서원 | | |
| 341 | 경남 | 명승 | 밀양 월연대 일원 | | |
| 342 | 경남 | 명승 | 함양 화림동 거연정 일원 | | |
| 343 | 경남 | 천연기념물 | 통영 우도 생달나무와 후박나무 | | |
| 344 | 경남 | 천연기념물 | 통영 추도 후박나무 | | |
| 345 | 경남 | 천연기념물 | 통영 옥지도 모밀잣밤나무 숲 | | |
| 346 | 경남 | 천연기념물 | 김해 천곡리 이팝나무 | | |
| 347 | 경남 | 천연기념물 | 양산 신전리 이팝나무 | | |
| 348 | 경남 | 천연기념물 | 함안 영동리 회화나무 | | |
| 349 | 경남 | 천연기념물 | 함안 용산리 함안층 새발자국화석산지 | | |
| 350 | 경남 | 국가민속문화재 | 삼덕리 마을제당 | | |
| 351 | 경남 | 국가민속문화재 | 함안 무기연당 | | |
| 352 | 경남 | 국가민속문화재 | 창녕 진양하씨 고택 | | |
| 353 | 경남 | 국가민속문화재 | 함양 일두고택 | | |
| 354 | 경남 | 국가민속문화재 | 함양 허삼돌 가옥 | | |
| 355 | 제주 | 사적 | 제주목 관아 | | |
| 356 | 제주 | 명승 | 제주 방선문 | | |
| 357 | 제주 | 명승 | 제주 서귀포 산방산 | | |
| 358 | 제주 | 명승 | 제주 서귀포 쇠소깍 | | |
| 359 | 제주 | 명승 | 제주 서귀포 외돌개 | | |
| 360 | 제주 | 명승 | 제주 서귀포 정방폭포 | | |
| 361 | 제주 | 천연기념물 | 거문오름 용암동굴계 상류동굴군(웃산전굴, 북오름굴, 대림굴) | | |
| 362 | 제주 | 천연기념물 | 마라도 천연보호구역 | | |
| 363 | 제주 | 천연기념물 | 문섬 천연보호구역 | | |
| 364 | 제주 | 천연기념물 | 범섬 천연보호구역 | | |
| 365 | 제주 | 천연기념물 | 제주 강정동 담팔수 | | |
| 366 | 제주 | 천연기념물 | 제주 김녕굴과 만장굴 | | |
| 367 | 제주 | 천연기념물 | 제주 남읍리 난대림 | | |
| 368 | 제주 | 천연기념물 | 제주 당치물동굴 | | |
| 369 | 제주 | 천연기념물 | 제주 도련동 굴나무류 | | |
| 370 | 제주 | 천연기념물 | 제주 도순리 녹나무 자생지 | | |
| 371 | 제주 | 천연기념물 | 제주 봉개동 왕벚나무 자생지 | | |
| 372 | 제주 | 천연기념물 | 제주 비양도 호니토 | | |
| 373 | 제주 | 천연기념물 | 제주 사계리 용머리 화산쇄설층 | | |
| 374 | 제주 | 천연기념물 | 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 | | |
| 375 | 제주 | 천연기념물 | 제주 산굼부리분화구 | | |
| 376 | 제주 | 천연기념물 | 제주 산방산 암벽식물지대 | | |

| 구분 | 지역 | 유형 | 문화재명 | 경미수리 주요 내용 | 사업기간 |
|-----|----|---------|-----------------------------|------------|------|
| 377 | 제주 | 천연기념물 | 제주 산천단 곰솔군 | | |
| 378 | 제주 | 천연기념물 | 제주 삼도 파초일엽 자생지 | | |
| 379 | 제주 | 천연기념물 | 제주 서귀포층 패류 화석산지 | | |
| 380 | 제주 | 천연기념물 | 제주 선흘리 뽕뒤굴 | | |
| 381 | 제주 | 천연기념물 | 제주 성읍리 느티나무 및 팽나무 군 | | |
| 382 | 제주 | 천연기념물 | 제주 수산동굴 | | |
| 383 | 제주 | 천연기념물 | 제주 수산리 곰솔 | | |
| 384 | 제주 | 천연기념물 | 제주 수월봉 화산쇄설층 | | |
| 385 | 제주 | 천연기념물 | 제주 신례리 왕벚나무 자생지 | | |
| 386 | 제주 | 천연기념물 | 제주 안덕계곡 상록수림 | | |
| 387 | 제주 | 천연기념물 | 제주 어음리 빌레못동굴 | | |
| 388 | 제주 | 천연기념물 | 제주 용천동굴 | | |
| 389 | 제주 | 천연기념물 | 제주 우도 홍조단괴 해변 | | |
| 390 | 제주 | 천연기념물 | 제주 월령리 선인장군락 | | |
| 391 | 제주 | 천연기념물 | 제주 중문 대포해안 주상절리대 | | |
| 392 | 제주 | 천연기념물 | 제주 천제연 난대림 | | |
| 393 | 제주 | 천연기념물 | 제주 천지연 난대림 | | |
| 394 | 제주 | 천연기념물 | 제주 천지연 담팔수 자생지 | | |
| 395 | 제주 | 천연기념물 | 제주 토끼섬 문주란자생지 | | |
| 396 | 제주 | 천연기념물 | 제주 한림 용암동굴지대(소천굴, 황금굴, 협재굴) | | |
| 397 | 제주 | 천연기념물 | 차귀도 천연보호구역 | | |
| 398 | 제주 | 국가민속문화재 | 제주 성읍마을 객주집 | | |
| 399 | 제주 | 국가민속문화재 | 제주 성읍마을 고창환 고택 | | |
| 400 | 제주 | 국가민속문화재 | 제주 성읍마을 고평오 고택 | | |
| 401 | 제주 | 국가민속문화재 | 제주 성읍마을 대장간집 | | |
| 402 | 제주 | 국가민속문화재 | 제주 성읍마을 한봉일 고택 | | |

6. 문화유산 수리체계 개선 기본계획(안)

가. 추진배경

- 문화유산 보존을 위한 국내·외 정책환경 변화에 맞춰 조사·연구 체계, 실측설계 및 기록화 과정에 대한 체계적인 제도개선 필요
 - (조사·연구) 문화유산 수리를 위한 사전 조사·연구 시행(대상·범위·내용 구체화)과 수리공사와의 체계적인 연계체계 구축
 - (실측설계) 건축문화유산 수리특성에 따른 추정설계 최소화 및 해체 과정에서 확인되는 정보(부재 결구, 부재 건전성 등)를 반영한 실측설계도서 작성
 - (기록화) 문화유산 수리기록(조사, 의사결정, 조치 등) 내실화를 위한 작성기준 및 대가기준 마련
- 문화유산 보존조치 과정에 참여하는 조사·연구 단체와 실측설계업체, 수리업체의 이해관계 및 운영 실태 등을 고려한 단계적인 수리체계 개선(안) 마련 필요

나. 문화유산 수리체계 개선(안)

① 문화유산 수리 조사·연구 체계 개선

【문화유산 수리 전 사전 조사·연구】

□ 문화유산 수리 전 수리·복원 기본계획을 수립하여 사업 추진

- (사전 기본계획 수립대상) 중요 건조물 문화유산 및 문화유산의 기본 정보와 새로운 정보가 미 확보되어 있거나, 사전 조사·연구내용이 미흡한 경우에는 기본계획 수립 후 수리·복원 추진
- (기본계획 작성내용) 수리·복원 기본계획은 문화유산의 모든 정보를 유기적으로 연결하고, 수리·복원 과정을 체계적이고 전문적으로 시행토록 계획 구체화

【문화유산 수리 중 조사·연구】

□ 문화유산 수리 중 조사·연구과제 목록화 및 사전 시행계획 마련

- (수리 중 조사·연구 목록화) 목조, 석조 등 문화유산 유형별 조사·연구 과제와 조사결과로 확인할 수 있는 정보 목록화 및 구체화하여 조사연구 누락 예방

- (수리 중 조사·연구 체계) 문화유산 수리과정에 필요한 조사·연구과제에 대한 사전 시행계획을 마련하여 체계적인 수리과정이 되도록 계획

② 문화유산수리 기록화 체계 개선

- (기록화 기준 마련 및 작성주체 다변화) 「정밀실측 해체수리보고서」, 「수리보고서」 세부 작성 기준 마련 및 작성주체 다변화를 통한 품질향상 도모
- 문화유산 수리유형 및 난이도 등에 따라 작성기준 및 작성주체 구분
- (대가기준 마련) 문화유산 수리보고서 작성에 대한 적정 대가기준(공사비 효율방식) 마련을 통해 품질확보

③ 문화유산 수리 실측설계 「책임설계제도」 도입

□ '책임설계제도'의 정의 및 목적

- (정의) '책임설계제도'는 실측설계업자가 문화유산 수리과정 및 준공과정에 참여토록 하여, 실측설계와 수리현장을 유기적으로 연결하는 제도를 말함.
- (목적) 실측설계업자가 수리과정 및 준공과정에 참여하여 수리방향을 제시하고 의사결정 과정에 참여하는 등 중요 역할을 수행함으로써 실측설계업자의 위상을 제고하고, 수리품질 향상 및 수리과정 기록화 철저에 기여토록하기 위함

□ 문화유산 실측설계의 연속성 및 책임성 확보를 위한 실측설계용역 체계 마련

- 육안으로 확인·작성이 가능한 기본설계도서로 설계승인 절차를 이행하고, 문화유산 수리과정에서 확인가능 한 부분은 실시설계도서로 작성·제출
- 문화유산 수리과정에 실측설계업체가 참여토록 하여 실측설계와 수리 공사가 공간적·시간적으로 함께 진행되는 체계 구축

□ 책임설계(구분설계) 도입을 위한 합리적인 실측설계 대가기준 마련

- 실측설계기간의 장기화 및 수리대상 문화재 현황·실측조사 증가 등 실측설계업체의 설계비용 증가에 대한 적정 대가 반영

다. 수리체계 개선 추진계획

□ 단계별 추진계획

| | | | |
|------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 구분 (4년) | 1단계(기본계획) 2023년 | 2단계(시범사업) 2024~2025년 | 3단계(제도개선) 2026년 |
| 내용 | · 기본계획 수립 · 시범사업용 기준 마련 · 시업사업 선정 | · 시범사업 시행(10건) · 결과 분석 | · 법령 등 제도개선 · 수리체계 확정 |

라. 향후 조치계획

- 수리체계 개선 관련 종사자 및 단체, 유관부서 의견수렴 : '23. 3 ~ 7월
- 문화재 수리기술위원회 분과별 의견수렴 : '23. 3 ~ 4월

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명